

Parte Diario de Perforación

Pozo: FP-1468(h) Reporte No.: 3 Fecha Reporte: 21/07/2023

Yacimiento: FORTIN DE PIEDRA	Supervisor: D.Miranda // P.San Martin	Fecha Inicio: 19/07/2023
Bloque:	Equipo: H&P/210	AFE No.: FPPE-01468-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION	Active Datum: GROUND LEVEL@500,00 m	Costo AFE: 8.136.079,00 USD

Progreso:	117,00 m	DFS:	2,18	Costo Acumulado:	322,795 USD	Costo Diario:	77,423 USD
Horas de Rotación	3,10 hs	Dias Plan:	23,70	Costo Plan:	8,136,149 USD	TMD:	562,00 m
Promedio ROP:	37,74 m/h	% Dias Incurrido:	9,20	Gastos:	3,97 %	TVD:	560,71 m

Oper. Act: Entuba fase guia con csg de 13 3/8" en 480mts.

Resúmen: Perforo guia hasta 562mts. circulo sobre fondo. Saco hta total. Desarmo direccional. Cambio doble pin. Monto Cia Nabors. Entubo fase guia con csg de 13 3/8" hasta 480mts.

Próx. 24 hs: Entubar con csg de 13 3/8". Colgar cañeria. Circula sobre fondo. Realizar Skid a pozo FP-1465(h). Cementar Guia off line. Montar y probar

conjunto de bop. Iniciar fase intermedia I

Programa: Entubar FP-1468(h). Cementar Off line. Iniciar Fase intermedia I en pozo FP-1465

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	07:00	,	G-PERF		Chequea falla en generador de bombas electro sumergibles de Cia Vanguardia.	
07:00	11:00	ŕ	G-PERF		Perfora fase guia de445 hasta 562m segun plan direccional Q: 850gpm - SPP:2500psi - Pdif: 90/500 psi - 10/25 klb WOB. RPM 40/60	
11:00	11:45	0,75	G-SACA	CIRCULA	Circula pozo.	
11:45	12:00				Bbea tapón denso.	
12:00	12:30	0,50	G-SACA	PILDORA	Saca hta de 562 a 390 mts.	
12:30	12:45	0,25	G-SACA	SACA	Obs DP 4" sobretorqueada. Arma llaves de fuerz.	
12:45	15:15	2,50	G-SACA	SACA	Saca hta con llaves de fuerza de 390 a 27 mts.	
15:15	15:30	0,25	G-SACA	RNON	Reunión de seguridad.	
15:30	18:15	2,75	G-SACA	DBHA	Desarma BHA a playa. Desgaste de trépan 0-0-NO-A-X-I-NO-TD.	
18:15	18:45		G-ENTUI		Acondiciona piso de tabajo. Limpia bidega.	
18:45	19:00	0,25	G-ENTUI	CUELGA	Limpia bodega. Coloca placa base en bodega.	
19:00	19:15	0,25	G-ENTUI	RNON	Realiza charla previa a cambiar dolbe pin	
19:15	21:00	1,75	G-ENTUI	DOBLEPIN	Cambia doble pin en TD	
21:00	22:45	1,75	G-ENTUI	MENTUB	Cia Nabors monta CDs y elementos de entubacion	
22:45	23:00	0,25	G-ENTUI	RNON	Realiza charla de seguridad previa a entubar csg de 13 3/8"	
23:00	23:45	0,75	G-ENTUI	ENTUBA	Entuba fase guia con csg de 13 3/8". hasta 70mts. * Probo dispositivos flotadores (OK).	
23:45	01:30	1,75	G-ENTUI	ENTUBA	Cambia csg numero 7 y cupla de csg numero 6 por daño en rosca.	-
01:30	02:15	0,75	G-ENTUI	ENTUBA	Entuba fase guia con csg de 13 3/8". desde 70 hasta 180mts.	
02:15	03:15	1,00	G-ENTUI	ENTUBA	Chequea rosca por sobre torque. Recupera con lima para evitar cambio de csg	-
03:15	06:00	2,75	G-ENTUI	ENTUBA	Entuba fase guia con csg de 13 3/8". desde 180 hasta 480mts. * Llena cada 3 csg.	

(*)Fase/Codigo excluido

Secciones de Pozo						
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in	CSG BASE (m			
GUIA	17,50					

Plan de Pozo							
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)				
GUIA	17,50	13,38	560,00				
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	2.050,00				
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.700,00				
PRODUCCION	6,13	5,00	6.500,00				

Uniones	Long.(m)	OD (in)	ID (in)	Conex.	ppf
6.00	55,86	4,870	2,560		0.00
1,00	0,97	6,500	1,500		0.00
12,00	110,71	6,500	2,810		0.00
1,00	1,00	8,000	1,500		0.00
6.00	55,86	8,000	2,500		0.00
1,00	0,60	8,000	2,810		0.00
1,00	1,65	8,000	1,500		0.00
1.00	7,40	8,000	3,250		0.00
1,00	10,98	8,000	3,750		0.00
1,00	3,00	8,000	2,810		0.00
1,00	1,85	17,000	2,810		0.00
1.00	0,65	9,500	3,000		0.00
1,00	9,97	17,000	2,250		0.00
1,00	0,50	17,500	4,690		0.00
	261,000	Peso	Total BH	A(ppf)	
	6.00 1,00 12,00 1,00 6.00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	6.00 55,86 1,00 0,97 12,00 110,71 1,00 1,00 6.00 55,86 1,00 0,60 1,00 1,65 1,00 7,40 1,00 10,98 1,00 3,00 1,00 1,85 1,00 0,65 1,00 9,97 1,00 0,50	6.00 55,86 4,870 1,00 0,97 6,500 12,00 110,71 6,500 1,00 1,00 8,000 6.00 55,86 8,000 1,00 0,60 8,000 1,00 1,65 8,000 1,00 7,40 8,000 1,00 10,98 8,000 1,00 3,00 8,000 1,00 1,85 17,000 1,00 0,65 9,500 1,00 9,97 17,000 1,00 0,50 17,500	6.00 55,86 4,870 2,560 1,000 0,97 6,500 1,500 12,00 110,71 6,500 2,810 1,000 6.00 55,86 8,000 2,500 1,00 0,60 8,000 1,500 1,00 1,65 8,000 1,500 1,00 7,40 8,000 3,250 1,00 10,98 8,000 2,810 1,00 10,98 8,000 2,810 1,00 1,85 17,000 2,810 1,00 1,85 17,000 2,810 1,00 1,85 17,000 2,810 1,00 9,97 17,000 2,250 1,00 9,97 17,000 2,250 1,00 0,50 17,500 4,690	6.00 55.86 4,870 2,560 1,00 0,97 6,500 1,500 12,00 110,71 6,500 2,810 1.00 55.86 8,000 2,500 1,00 0.60 8,000 2,500 1,00 1,65 8,000 1,500 1,00 1,65 8,000 1,500 1,00 1,65 8,000 3,250 1,00 10,98 8,000 3,750 1,00 10,98 8,000 2,810 1,00 1,85 17,000 2,810 1,00 1,85 17,000 2,810 1,00 1,85 17,000 2,810 1,00 0,65 9,500 3,000 1,00 9,97 17,000 2,250 1,00 0,50 17,500 4,690


Parametros Perforación-#1							
17,50	TMD al ingreso (m):	0,00					
BAKER	Model:	TD605KS					
25,00	Jets(32nd"):	8 x 11					
850,00	SPP(psi):	2.600,00					
60,00	TQ(ft-lbf):	14.000,00					
117,00	Cum Footage : (m)	562,00					
3,10	Cum. Time:	23,70					
37,74	Cum ROP: (m/h)	23,71					
	17,50 BAKER 25,00 850,00 60,00 117,00 3,10	17,50 TMD al ingreso (m): BAKER Model: 25,00 Jets(32nd"): 850,00 SPP(psi): 60,00 TQ(ft-lbf): 117,00 Cum Footage : (m) 3,10 Cum. Time:					

	Survey							
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m	
402,58	402,26	6,31	68,42	4,32	6,56	-4,94	1,094	


LODO - CALCICO AL YESO								
TMD Cheq.(m):	562,00	FilterCake(32nd'	'):	GELS				
Densidad(g/cc):	1,170	HTHP(cc/30min)	:	(0s/10s/				
YP (lbf/100 ft2):	21,00	Solids (%):		10m/30				
FV (s/qt):	59,00	Oil (%):		/ 12 /				
PV (cp):	14,00	pH:	7,00	19 / 24				
Temp C:		MBT (lbm/bbl):	58,40					

FIT/LOT-Sin Prueba
Tipo de Prueba:
TMD:
TVD:
Densidad:
Pres. en Sup:
EMW:

Volúmenes de l	Pérdida de Lodo				
Vol. ColumnaTot:(m3) Vol.Anular Tot.(m3) Tot. Piletas(m3)		Total Sup.(m3) Total en Pozo(m3)	23,00 7,00	Acum. Sup.(m3) Acum. Pozo(m3)	91,10 20,50
Vol. Tot. Sis(m3)	153,50	Total(m3)	30,00	Tot. Cum.(m3)	111,60



	CC	овто		
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	3,025	9,076	146,761	6,18
CABZ COLGADORA	0	0	198,500	0,00
TRATAMIENTOS EFLUENTES	536	1,607	134,274	1,20
DIRECCIONAL	12,023	36,069	990,985	3,64
CASING	0	0	2,652,079	0,00
CTRL SOLIDOS	103	309	248,864	0,12
OTROS	0	0	289,139	0,00
EQUIPO	46,741	118,299	1,244,015	9,51
MPD	0	0	355,626	0,00
CTRL GEOLOGICO	0	0	54,338	0,00
CEMENTACION	0	0	359,922	0,00
LODO	11,445	34,336	984,834	3,49
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	349	1,047	86,412	1,21
TREPANOS	0	20,320	133,550	15,22
DTM	0	92,132	92,345	99,77
ENTUBAMIENTO	0	0	82,300	0,00
PERFILAJE	0	0	25,000	0,00
EFLUENTES	3,200	9,600	57,204	16,78
TOTAL	77,423	322,795	8,136,149	3,97



TOTAL	11,423	322,7 93	0,130,149	3,91	
Inspección / Perforación					
Última Prueba BOP:					Prox. Prueba BOP:
Seguridad					
Tarjetas de Parada:	0				