



# Parte Diario de Perforación

Pozo: CLN.x-2005(h)  
Reporte No.: 3  
Fecha Reporte: 17/07/2023

Yacimiento: CERRO DE LAS NIÑAS	Supervisor: Bravo Lucas - Quiroga Angel	Fecha Inicio: 15/07/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: 1NXP-02005-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION,	Active Datum: GROUND LEVEL@664,20 m	Costo AFE: 9.480.486,00 USD
Progreso: 0,00 m	DFS: <span style="color: green;">●</span>	Costo Acumulado: 30,111 USD
Costo Diario: 15,055 USD		
Horas de Rotación 0,00 hs	Dias Plan: 41,90	Costo Plan: 9,480,486 USD
TMD: m		
Promedio ROP: 0,00 m/h	% Dias Incurrido:	Gastos: 0,32 %
TVD: m		

Oper. Act:	DTM desde CLN.x-2001 a CLN.x-2005. D 70%, T 20%, M 10%.
Resúmen:	Evacuó lodo en piletas auxiliares total. Retiró centro de mesa. Desenergizó equipo. Trasnporó tramo superior de mástil, bombas 2 y3, circuito, bandeja, misceláneos. Montó circuito parcial, starter beam. Limpió torre y subestructura. Acondicionó cargas.
Próx. 24 hs:	Trasportar segundo tramo de mástil. Desmontar y trasportar subestructura, generación, bomba 3, zarandas, patines, misceláneos. Montar circuito, patines. Continuar con DTM.
Programa:	DTM de CLN.x-2001/2002 a CLN.x-2005/2006

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	08:00	2,00	DTM-DTI	EVAC*	Acondiciona cargas para transporte. Conrinúa evacuando lodo.	
08:00	08:15	0,25	DTM-DTI	RNON*	Realiza reunión de seguridad y operativa, cambio de turno.	
08:15	20:00	11,75	DTM-DTI	DGENERA	Continúa con DTM de equipo: Retiró centro de mesa de la misma, desvinculó circuito total. Desenergizó equipo, acondicionó y desempinó mástil. Trasnporó circuito parcial, tramo superior del mástil, dog house, bomba 3 y 2, BOP, bandeja hidráulica, misceláneos, boomer y carretel del cable de perforación. Montó en CLN.x-2005/2006 circuito parcial, starter beam, patines parcial. Continuó evacuando piletas auxiliares de Marbar con 2 vactor 10 m³, 1 chupa 10 m³ (Volumen inicial a transportar 343 m³. Volumen totalmente evacuado a las 20 hs). Grupo horizonte limpió piletas auxiliares de Marbar. Kompass transportó pileta de agua.	
20:00	20:15	0,25	DTM-DTI	RNON*	Realiza reunión de seguridad y operativa, cambio de turno.	
20:15	06:00	9,75	DTM-DTI	LIMP*	Acondiciona carga para transporte. Limpia subestructura, mastil y centro de mesa.	
* D 70%, T 20%, M 10%.						

(\*)Fase/Codigo excluido


Secciones de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in	CSG BASE (m

Plan de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)
GUIA	17,50	13,38	1.170,00
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	1.620,00
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.410,00
3RA INTERMEDIA	6,50	5,50	3.320,00
PRODUCCION	6,13	5,00	4.620,00

Survey-Sin Registro							
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m)

LODO -			FIT/LOT-Sin Prueba	
TMD Cheq.(m):	FilterCake(32nd"):	GELS	Tipo de Prueba:	
Densidad(g/cc):	HTHP(cc/30min):	(0s/10s/10m/30	TMD:	
YP (lb/100 ft2):	Solids (%):		TVD:	
FV (s/qt):	Oil (%):		Densidad:	
PV (cp):	pH:		Pres. en Sup:	
Temp C:	MBT (lbm/bbl):		EMW:	

Volúmenes de Lodo		Pérdida de Lodo			
Vol. Columna Tot.(m3)	0,00	Total Sup.(m3)	0,00	Acum. Sup.(m3)	0,00
Vol.Anular Tot.(m3)	0,00	Total en Pozo(m3)	0,00	Acum. Pozo(m3)	0,00
Tot. Piletas(m3)	0,00				
Vol. Tot. Sis(m3)	0,00	Total(m3)	0,00	Tot. Cum.(m3)	0,00



COSTO				
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	4,012	8,025	111,187	7,22
CABZ COLGADORA	0	0	198,850	0,00
EFLUENTES	1,200	2,400	103,776	2,31
DIRECCIONAL	0	0	742,284	0,00
CASING	0	0	2,244,307	0,00
OTROS	5,500	11,000	322,270	3,41
CTRL SOLIDOS	0	0	206,989	0,00
EQUIPO	1,495	2,990	1,920,802	0,16
MPD	0	0	524,295	0,00
CTRL GEOLOGICO	0	0	177,637	0,00
CEMENTACION	0	0	486,936	0,00
LODO	2,100	4,200	1,104,763	0,38
TREPANOS	0	0	139,450	0,00
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	0	0	131,756	0,00
PERFILAJE	0	0	485,000	0,00
ENTUBAMIENTO	0	0	82,300	0,00
DTM	0	0	349,599	0,00
TRATAMIENTOS	748	1,496	148,286	1,01
EFLUENTES				
TOTAL	15,055	30,111	9,480,486	0,32



Inspección / Perforación	
Última Prueba BOP:	Prox. Prueba BOP:
Seguridad	
Tarjetas de Parada:	2