

## Parte Diario de Perforación

Pozo: FP-1468(h) Reporte No.: 27 Fecha Reporte: 25/10/2023

Yacimiento: FORTIN DE PIEDRA	Supervisor: M Sosa - P. San Martin - J. Copa	Fecha Inicio: 19/07/2023
Bloque:	Equipo: H&P/210	AFE No.: FPPE-01468-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION	Active Datum: GROUND LEVEL@500,00 m	Costo AFE: 8.136.079,00 USD

Progreso:	122,00 m	DFS:	21,55	Costo Acumulado:	5,829,462 USD	Costo Diario:	152,901 USD
Horas de Rotación	2,70 hs	Dias Plan:	23,70	Costo Plan:	8,136,149 USD	TMD:	6.520,00 m
Promedio ROP:	45,19 m/h	% Dias Incurrido:	90,93	Gastos:	71,65 %	TVD:	3.000,76 m

Oper. Act: Saca herramienta en 1264 m, alineado con MPD.

Resúmen: Perforar extensión horizontal hasta TD 6520 m. Circula pozo. Ahoga con KM 1.85 SG. Saca herramienta hasta zapato 2730 m. BU y FCh, ok. Corre y corta cable. Saca herramienta de 2730 m a 1264 m, alineado con MPD.

Próx. 24 hs: Sacar herramienta total. Desarmar BHA direccional. Montar servicio de entubación. Entubar casing 5".

Programa: Sacar herramienta total. Entubar casing 5".

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	09:45	3,75	P-PERF	PERRSS	Perfora extensión lateral desde 6398 m a 6520 m.	$\Box$
					* WOB 15/20 lb, Top drive: 100 rpm, Tq: 14.5 ft*klb, Q: 240/250 gpm, SPP: 5800 psi, Pr Dif: 550 psi	
					* ECD LP: 1.84 SG, ESD 1.82 SG	
					NOTA: Ultimo tiro incrementa ECD a 1.85 SG para control final de maniobra.	
09:45	11:30	1,75	P-SACA	CIRCULA	Circula pozo con 270 gpm 6800 psi, ECD1.85 SG reciprocando herramienta con 100 rpm durante la bajada.	
11:30	14:30	3,00	P-SACA	CONVERS	Realiza R-over con KM 1.85 SG según programa, densidad final de E/S 1.85 SG.	
					NOTA: Durante la operación se observa fallo de bomba Nº 2 y 3 por lo que detiene el ahogo, el mismo se reanuda finalizando operación con volumen de back up.	
14:30	14:45	0,25	P-SACA	BUILDUP	Realiza BU, sin presión.	
14:45	15:15	0,50	P-SACA	FCHECK	Flow check, pozo estático.	
15:15	15:45	0,50	P-SACA	PILDORA	Desplaza 9 m2 de tapon denso 2.25 SG.	
15:45	16:45	1,00	P-SACA	SACA	Saca herramienta desde 6520 m a 6155 m con control dinámico, observa tracción puntual 70 klbs sobre peso actual	ı
16:45	17:45	1,00	P-SACA		Maniobra con rotación sin éxito, maniobra con rotación y circulación con resultado (+), repasa zona y saca el tiro al peine.	-
17:45	00:15	6,50	P-SACA	SACA	Saca herramienta desde 6155 m a 2730 m con control dinámico.	
00:15	00:30	0,25	P-SACA	BUILDUP	Realiza BU, sin presión.	
00:30	01:00	0,50	P-SACA	FCHECK	Flow check, pozo estático.	
01:00	03:00	2,00	P-SACA	SACA	Rutina de cable de perforación, corre y corta cable.	
03:00	06:00	3,00	P-SACA	SACA	Saca herramienta desde 2730 m a 1264 m con control dinámico.	
					NOTA: a los 1980 m tubería sale lleno interior.	

(\*)Fase/Codigo excluido

Secciones de Pozo						
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in	CSG BASE (m			
GUIA	17,50	13,38	556,68			
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	1.997,39			
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.739,34			
PRODUCCION	6,13					

Plan de Pozo						
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)			
GUIA	17,50	13,38	560,00			
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	2.050,00			
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.700,00			
PRODUCCION	6,13	5,00	6.500,00			

Componentes BHA - #6	Uniones	Long.( m)	OD (in)	ID (in)	Conex.	ppf
Heavy Weight Drill Pipe	6,00	56,21	6,500	2,810	XT 39	29.00
Hvdraulic Jar	1,00	8,83	4,750	2,250	XT 39	29.00
Heavv Weight Drill Pipe	9,00	83,40	4,000	2,560	XT 39	29.00
Cross Over	1,00	0,69	4,875	2,250	XT 39	0.00
Restrictor Sub	1.00	2,15	4,790	2,250	NC38	0.00
Unknown	1,00	1,04	4,890	2,250	NC38	0.00
Float Sub	1,00	1,06	4,880	2,250	NC38	0.00
Restrictor Sub	1,00	2,21	4,830	2,030	NC38	0.00
Non-Mag Drill Collar	1.00	8,14	4,740	2,188	NC38	0.00
Saver Sub	1,00	0,45	4,770	2,225	NC38	0.00
MWD Tool	1,00	9,81	4,800	2,250	NC38	0.00
Saver Sub	1,00	0,51	4,810	2,375	NC38	0.00
Unknown	1.00	1,90	4,810	2,375	NC38	0.00
Saver Sub	1,00	0,51	4,800	2,500	NC38	0.00
Integral Blade Stabilizer	1,00	0,80	5,000	3,250	NC38	0.00
Positive Displacement Motor	1,00	9,41	5,000	4,000	NC38	0.00
Saver Sub	1,00	0,60	4,800	2,150	NC38	0.00
Power Drive	1,00	3,93	5,000	3,640	V-40	0.00
Polvcrvstalline Diamond Bit	1,00	0,11	6,125		3 1/2 REG	0.00
Longitud Total BHA		191,760	Peso	Total BF	IA(ppf)	26,52


Parametros Perforación-#5							
Rim Diam.(in):	6,13	TMD al ingreso (m)	3.482,00				
Provider:	SCHLUMBERGER	Model:	SDI513WBPX				
WOB(Kbf):	25,00	Jets(32nd"):	5 x 9				
Flow(gpm):	250,00	SPP(psi):	6.800,00				
RPM:	100,00	TQ(ft-lbf):	15.000,00				
Footage (m)	122,00	Cum Footage : (m)	3.038,00				
Time:	2.70	Cum. Time:	59,30				
ROP (m/h)	45,19	Cum ROP: (m/h)	51,23				
		-					

Survey							
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m
6.520,00	3.000,76	92,45	183,39	-3.469,24	215,08	3.217,90	0,742


LODO - EMULSION INVERSA						
TMD Cheq.(m):	6.520,00	FilterCake(32nd")	:	GELS		
Densidad(g/cc):	1850,000	HTHP(cc/30min):	7,00			
YP (lbf/100 ft2):		Solids (%):		10m/30		
FV (s/qt):	60,00	Oil (%):	87,00	/6/12		
PV (cp):	28,00	pH:	7,00	/ 17		
Temp C:		MBT (lbm/bbl):	58,40			

FIT/LOT						
Tipo de Prueba:	FIT					
TMD:	2.739,00					
TVD:	2.711,29					
Densidad:	1,70(g/cc)					
Pres. en Sup:	1.275,00					
EMW:	2,03(g/cc)					

Volúmenes de Lodo		Pérdida de Lodo			
Vol. ColumnaTot:(m3) Vol.Anular Tot.(m3) Tot. Piletas(m3)	104,30 14,60 248,70	Total Sup.(m3) Total en Pozo(m3)	13,90 6,20	Acum. Sup.(m3) Acum. Pozo(m3)	599,20 189,40
Vol. Tot. Sis(m3)	367,60	Total(m3)	20,10	Tot. Cum.(m3)	788,60



	совто						
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)			
C LIQUIDAS	4,237	100,250	146,761	68,31	I		
CABZ COLGADORA	0	178,363	198,500	89,86	I		
EFLUENTES	3,200	83,200	57,204	145,44	I		
DIRECCIONAL	28,415	885,639	990,985	89,37	I		
CASING	0	1,195,075	2,652,079	45,06	I		
CTRL SOLIDOS	10,145	304,639	248,864	122,41	I		
OTROS	6,707	208,790	289,139	72,21	II		
CTRL GEOLOGICO	2,796	43,390	54,338	79,85	I		
EQUIPO	44,970	1,108,126	1,244,015	89,08	II		
MPD	22,981	369,752	355,626	103,97	II		
CEMENTACION	0	246,393	359,922	68,46	II		
LODO	28,040	764,072	984,834	77,58	ĮL		
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	782	52,636	86,412	60,91			
TREPANOS	0	98,668	133,550	73,88			
ENTUBAMIENTO	0	47,325	82,300	57,50			
DTM	0	102,870	92,345	111,40			
PERFILAJE	0	24,000	25,000	96,00			
TRATAMIENTOS	628	16,274	134,274	12,12			
EFLUENTES							
TOTAL	152,901	5,829,462	8,136,149	71,65	ı		



101712		1				
Inspección / Perforación						
Última Prueba BOP:			09/10/20	)23	Prox. Prueba BOP:	30/10/2023
Seguridad						
Tarjetas de Parada:	0					