

## Parte Diario de Perforación

Pozo: CLN.x-2005(h) Reporte No.: 25 Fecha Reporte: 08/08/2023

Yacimiento: CERRO DE LAS NIÑAS	Supervisor: Ruiz Daniel - Quiroga Angel	Fecha Inicio: 15/07/2023	
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: 1NXP-02005-PE	
Evento: PERFORACION NO CONVENCION	Active Datum: GROUND LEVEL@664,20 m	Costo AFE: 9.480.486,00 USD	

Progreso:	0,00 m	DFS:	15,69	Costo Acumulado:	1,687,817 USD	Costo Diario:	82,982 USD
Horas de Rotación	0,00 hs	Dias Plan:	41,90	Costo Plan:	9,480,486 USD	TMD:	1.173,00 m
Promedio ROP:	0,00 m/h	% Dias Incurrido:	37,45	Gastos:	17,80 %	TVD:	1.172,96 m

Oper. Act: Maniobra para librar herramienta con ciclos de golpe de tijera hacia abajo y torque-Resúmen: Desarmó OS 9 5/8" con tijera de SLB. Sacó 5 DC 6 1/2" debajo de tijera. Armó BHA con camapa

: Desarmó OS 9 5/8" con tijera de SLB. Sacó 5 DC 6 1/2" debajo de tijera. Armó BHA con camapana guiía y pin NC 46". Bajó hasta 937 m

donde empalmó DC 6 1/2". Maniobra para librar herramienta con ciclos de golpe de tijera y torque, diferentes caudales.

Próx. 24 hs: Librar herramienta. Normalizar. Sacar herramienta.

Programa: Recuperar pesca, Entubar casing 13 3/8".

Programa	i. Recupe	rar pesca. E	=ntubar c	asing 13 3	NO.			
Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT		
06:00	09:45	3,75	G-SACA	MANIOBR.	Desarma tijera de MBP 6 1/2" XO NC46-NC50, XO NC50-6 5/8" REG, STB 12 1/4"-8", overshot 9 5/8" vinculado a			
					tijera SLB 6 1/2". Saca desarmando 5 x PM 6-1/2" a playa. Nuevo punto de pesca: box NC46 @ 939 m.			
09:45	10:15				condiciona piso de trabajo. Realiza inspección DROPS.			
10:15	10:45				Realiza servicio de mantenimiento al top drive.			
10:45	11:00				Realiza reunión previa con personal de Cía. MBP.			
11:00	13:30	2,50	G-SACA	MANIOBR.	Enrosca sustituto NC46 pin- NC50 box con campana guía + XO NC50 pin x NC46 box + 1 x PM 6-1/2" + tijera 6-1/2 Baja con 8 x PM 6-1/2" armando desde playa + 6 x PM 6-1/2" + 3 x HW 5" desde el peine.	<u>'"</u> =		
13:30	14:15	Í			Reposiciona 2 x tiros de PM 6-1/2" en el peine (piezas para desarmar). Cambia elevador para OD 4" a elevador par OD 5".	a 🔳		
14:15	16:00	1,75	G-SACA	MANIOBR.	Baja herramienta hasta 915 m.	-		
16:00	16:15	0,25	G-SACA	MANIOBR.	Conecta último tiro antes de llegar al punto de pesca. Realiza prueba de circulación (200-400-600 gpm @ 140-330-670 psi) y torque en rotación (20-40-60-80 rpm @ 675-790-940-1013 lbs.pie).	-		
16:15	19:15	3,00	G-SACA	MANIOBR.	Profundiza con rotación y circulación (10 rpm; 200 gpm @ 120 psi) buscando empalmar con punto de pesca @ 939 m. Observa punto de asentamiento @ 937 m. Maniobra reiteradamente con variación de rpm, caudal y peso aplicac hasta conseguir empalmar conexión @ 938.2 m. Aplica tres ciclos de torque hasta 22 klb.ft y levanta herramienta hasta alcanzar 180 klbs de peso total (175 klbs peso neutro calculado a punta de trépano).			
19:15	20:30	1,25	G-SACA	MANIOBR.	Coloca bomba con caudal reducido (50 gpm @ 420 psi) hasta obtener circulación. Incrementa caudal progresivamente hasta 900 gpm con 2880 psi. Bombea baches turbulentos y completa un volumen de fondo arriba, observando recortes finos en zaranda.			
20:30	01:00	4,50	G-SACA	MANIOBR.	Maniobra para librar herramienta, golpeando hacia abajo con tijera. Realiza con diferentes caudales (200, 400, 500, 800, 1000 gpm).  Realiza ciclos de torque en peso neutro (175 klb) hasta 22 klb.ft. Continuá golpeando tijera hacia abajo.  Bombea 10 m³ de bache con librap. Deja en reposo el mismo.	, -		
01:00	02:00	1,00	G-SACA	MANIOBR.	Realiza check drop (corona, TDS, piso de enganche, bloque)			
02:00	03:00				Continúa maniobrando, golpeando tijera hacia abajo (en reposo bache).			
03:00	04:15	1,25	G-SACA	MANIOBR.	Maniobra para librar herramienta, golpeando hacia abajo con tijera. Realiza con diferentes caudales. Realiza ciclos de torque en peso neutro (175 klb) hasta 22 klb.ft (con caudal 200, 400, 1000 gpm). Coloca torque hasta 10 klb-ft, reciproca hasta 100 klb de peso. Bombea 10 m³ de bache con librap y lubricante. Deja en reposo el mismo.	-		
04:15	05:45	1,50	G-SACA	MANIOBR.	Continúa maniobrando, golpeando tijera hacia abajo (en reposo bache). Maniobra con torque en peso neutro hasta 22 klb.ft			
05:45	06:00	0,25	G-SACA	MANIOBR.	Maniobra con torque con 22 klb.ft y caudal hasta 1000 gpm (en peso neutro).			

(\*)Fase/Codigo excluido

Secciones de Pozo							
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in	CSG BASE (m				
GUIA	17,50						

Plan de Pozo							
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)				
GUIA	17,50	13,38	1.170,00				
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	1.620,00				
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.410,00				
3RA INTERMEDIA	6,50	5,50	3.320,00				
PRODUCCION	6,13	5,00	4.620,00				

Survey							
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m)
1.173,00	1.172,96	0.70	198,45	-6,44	-4,85	-4,11	0,224


LODO - BASE AGUA							
TMD Cheq.(m):	1.173,00	FilterCake(32nd"):		GELS			
Densidad(g/cc):	1,220	HTHP(cc/30min):		(0s/10s/			
YP (lbf/100 ft2):	21,00	Solids (%):		10m/30			
FV (s/qt):	64,00	Oil (%):		/ 10 /			
PV (cp):	11,00	pH: 9	,00	17 / 22			
Temp C:		MBT (lbm/bbl): 20	,00				

FIT/LOT-Sin Prueba
Tipo de Prueba:
TMD:
TVD:
Densidad:
Pres. en Sup:
EMW:

Volúmenes de Lodo			Pérdida	de Lodo	
Vol. ColumnaTot:(m3) Vol.Anular Tot.(m3) Tot. Piletas(m3)	0,00 0,00 0,00	Total Sup.(m3) Total en Pozo(m3)	0,00 0,00	Acum. Sup.(m3) Acum. Pozo(m3)	0,00 0,00
Vol. Tot. Sis(m3)	0,00	Total(m3)	0,00	Tot. Cum.(m3)	0,00



	CC	STO		
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	3,352	78,507	111,187	70,61
CABZ COLGADORA	0	0	198,850	0,00
EFLUENTES	0	9,600	103,776	9,25
DIRECCIONAL	8,588	137,408	742,284	18,51
CASING	0	0	2,244,307	0,00
OTROS	3,950	90,899	322,270	28,21
CTRL SOLIDOS	6,065	97,036	206,989	46,88
CTRL GEOLOGICO	3,234	51,745	177,637	29,13
EQUIPO	40,253	632,321	1,920,802	32,92
MPD	0	0	524,295	0,00
CEMENTACION	0	0	486,936	0,00
LODO	4,579	153,764	1,104,763	13,92
PERFILAJE	3,090	59,320	485,000	12,23
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	8,419	157,953	131,756	119,88
TREPANOS	0	18,345	139,450	13,16
DTM	0	177,665	349,599	50,82
ENTUBAMIENTO	0	0	82,300	0,00
TRATAMIENTOS	1,453	23,254	148,286	15,68
EFLUENTES				
TOTAL	82,982	1,687,817	9,480,486	17,80



	10112	·	1		•				
	Inspección / Perforación								
	Última Pruel	oa BOP:		27/06/20	023	Prox. Prueba BOP:	18/07/2023		
[	Seguridad								
	Tarjetas de Parada:	0							