

Parte Diario de Perforación

Pozo: CLN.x-2005(h) Reporte No.: 71 Fecha Reporte: 01/10/2023

Yacimiento: CERRO DE LAS NIÑAS	Supervisor: Bravo Lucas - Quiroga Angel	Fecha Inicio: 15/07/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: 1NXP-02005-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION	Active Datum: GROUND LEVEL@664,20 m	Costo AFE: 9.480.486,00 USD

Progreso:	0,00 m	OFS:	56,78	Costo Acumulado:	9,692,244 USD	Costo Diario:	132,638 USD
Horas de Rotación	0,00 hs	Dias Plan:	41,90	Costo Plan:	9,480,486 USD	TMD:	4.736,00 m
Promedio ROP:	0,00 m/h	% Dias Incurrido:	135,51	Gastos:	102,23 %	TVD:	3.084,37 m

Oper. Act: Entuba casing 5" controlando desplazamiento en 1610 m.

Retiró bearing. Sacó herramienta total. Desarmó BHA direccional. Retiró wear bushing. Cambió saver sub. Montó CDS, spider, control de torque. Cambió consola de comando de CDS. Entuba casing 5" P110 21.4# W625 controlando desplazamiento al trip tank. Resúmen:

Próx. 24 hs: Entubar casing 5" 21.4# P110 W625 controlando desplazamiento al trip tank hasta 4710 m. Retirar bearing e instalar campana de viaje.

Enroscar colgador y bajante del mismo. Profundizar y colgar casing. Probar elementos de flotación. Empaguetar pozo. Entubar casing 5" 21.4# P110 W625 hasta 4720 m. Colgar tuberia.

Programa:	Hasta	Duración			asta 4/20 m. Colgar tuberia.	NE
				Código	Resúmen Operativo	NP1
06:00	06:45	-, -		DBEARING	P	
06:45	08:00		P-SACA		Saca herramienta controlando llenado con trip tank desde 690 m hasta 250 m.	
08:00	08:15		P-SACA		Realiza reunion de seguridad y operativa, cambio de turno.	
08:15	09:30	,	P-SACA		Saca herramienta controlando llenado con trip tank desde 250 m hasta 34 m. * Nota: saca tuberia llena.	
09:30	09:45	0,25	P-SACA	RNON	Realiza reunion de seguridad y operativa previa a desarmar BHA 6 1/8" direccional.	
09:45	11:45	ŕ	P-SACA		Desarma BHA 6 1/8" direccional (MDF DynaForce, Pony Monel, Lower saver sub, MWD Impulse, Upper saver sub, Monel, Downhole Filter Sub, FV, Prensa). * Destorquea y retira trepano 6 1/8", SLB, BX513, SN: JA0180, Boq: 5 x 13/32" a superficie * IADC bit dull grade: 0-0-NO-A-X-I-ER-TD	
11:45	12:00	0,25	P-ENTU	ACOND	Acondiciona piso de trabajo.	
12:00	13:00	1,00	P-ENTU	DWB	Cia MMA arma running tool con XO y DP 4", profundiza y recupera Wear bushing a playa. Desarma running tool y DP 4" con XO.	
13:00	15:30	2,50	P-ENTU	DOBLEPIN	Reemplaza saver sub (6 5/8" reg - XT-39) x (6 5/8" reg - NC-50). Retira amelas y elevador.	
15:30	15:45	0,25	P-ENTU	RNON	Realiza reunion de seguridad y operativa previa a montaje de cia NDS.	
15:45	18:00	2,25	P-ENTUI	MENTUB	Cia Nabors monta CDS, Spider, llave contra y consola de control. Realiza prueba de funcionamiento de comandos e interlook, OK.	
18:00	18:15	0,25	P-ENTU	RNON	Realiza reunion de seguridad y operativa previa a entubar.	
18:15	18:30	0,25	P-ENTUI	ENTUBA	Levanta primer casing con zto torqueado. Realiza prueba de torque.	
					Observa que sistema del comando de CRT pierde presion. Verifica funcionamiento nuevamente observando la misma falla de caida de presion. Retira csg con amelas a planchada y cierra pozo.	
18:30	20:00	,		ENTUBA	Personal de NDS cambia orificio calibrado de pasaje de aceite hidraulico y verifica funcionamiento OK. Verifica todas las funciones e interlook, OK.	-
20:00	20:15	0,25	P-ENTU	RNON	Realiza reunion de seguridad y operativa, cambio de turno y previa a entubar csg 5".	
20:15	20:30	0,25	P-ENTUI	ENTUBA	Enrosca casing #1 con zapato torqueado y casing #2 con collar torqueado.	
					* Observa que nuevamente pierde presión consola de comando de CDS/spider.	
20:30	22:00			ENTUBA	Cambia consola de comando de CDS/spider. Prueba funcionamiento del mismo.	-
22:00	22:30			ENTUBA	Entuba casing 5" P110 21.4# W625 hasta 90 m (5 camisas NOV), controlando desplazamiento al trip tank.	
22:30	22:45	,	P-ENTU		Realiza reunión de seguridad y operativa.	
22:45	00:00	1,25	P-ENTU	MBEARIN(Compañía WFT MPD retira campana de viaje e instala bearing.	
00:00	06:00	6,00	P-FNTUI	ENTUBA	Entuba casing 5" P110 21.4# W625, controlando desplazamiento al trip tank, desde 90 m hasta 1610 m.	

(*)Fase/Codigo excluido

Secciones de Pozo									
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in	CSG BASE (m						
GUIA	17,50	13,38	1.167,14						
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	1.885,65						
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.529,70						
3RA INTERMEDIA	6,28								
PRODUCCION	6 13								

Plan de Pozo								
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)					
GUIA	17,50	13,38	1.170,00					
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	1.620,00					
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.410,00					
3RA INTERMEDIA	6,50	5,50	3.320,00					
PRODUCCION	6,13	5,00	4.620,00					

Componentes BHA - #11	Uniones	Long.(m)	OD (in)	ID (in)	Conex.	ppf
Accelerator	1,00	5,75	5,000	2,000	XT 39	35,00
Drill Pipe	42,00	403,57	4,000	3,340	XT 39	16.34
Heavv Weight Drill Pipe	6,00	28,39	4,000	2,810	XT 39	29.00
Hvdraulic Jar	1,00	8,98	4,000	2,810	XT 39	35.00
Heavy Weight Drill Pipe	12,00	111,32	4,000	2,810	XT 39	29.00
Cross Over	1,00	0,64	4,800	2,810	XT 39	35.00
Float Sub	1,00	1,15	4,813	2,375	NC38 IF	35.00
Float Sub	1,00	1,18	4,813	2,250	NC38 IF	35.00
Restrictor Sub	1,00	1,69	4,688	2,250	NC38 IF	35.00
Non-Mag Drill Collar	1,00	8,92	4,688	2,250	NC38 IF	35.00
Saver Sub	1,00	0,46	4,688	2,250	NC38 IF	35.00
Loaaina While Drillina		9,81	4,750	2,250	NC38 IF	35.00
Saver Sub	1,00	0,49	4,668	2,250	NC38 IF	35.00
Non-Mag Ponv Collar	1,00	2,28	4,750	2,250	NC38 IF	35.00
Bent Housina	1,00	9,17	5,000	4,200	NC38 IF	35.00
Polvcrvstalline Diamond Bit	1,00	0,17	6,125		3 1/2 REG	0.00
Longitud Total BHA		593,970	Peso	Total BH	IA(ppf)	150,67


Parametros Perforación N	Parametros Perforación NO OPERATE						
Rim Diam.(in):	TMD al ingreso (m):						
Provider:	Model:						
WOB(Kbf):	Jets(32nd"):						
Flow(gpm):	SPP(psi):						
RPM:	TQ(ft-lbf):						
	Cum Footage : (m)						
Time:	Cum. Time:						
ROP (m/h)	Cum ROP: (m/h)						

Survey								
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m)	
4.719,54	3.083,59	87,28	357,64	1.737,57	-23,43	-831,23	1,813	


LODO - EMULSION INVERSA								
TMD Cheq.(m):	4.736,00	FilterCake(32nd")		GELS				
Densidad(g/cc):	1,930	HTHP(cc/30min):	7,20	(0s/10s/				
YP (lbf/100 ft2):	11,00	Solids (%):		10m/30				
FV (s/qt):	72,00	Oil (%):	86,00	/ 10 /				
PV (cp):	34,00	pH:	9,00	24 / 31				
Temp C:		MBT (lbm/bbl):	20,00					

FIT/LOT							
Tipo de Prueba	: FIT						
TMD:	2.538,00						
TVD:	2.537,86						
Densidad:	1,85(g/cc)						
Pres. en Sup:	1.630,00						
EMW:	2,30(g/cc)						

Volúmenes de Lo		Pérdida	de Lodo		
Vol. ColumnaTot:(m3) Vol.Anular Tot.(m3) Tot. Piletas(m3)	0,00 0,00 0,00	Total Sup.(m3) Total en Pozo(m3)	0,00 0,00	Acum. Sup.(m3) Acum. Pozo(m3)	210,80 191,10
Vol. Tot. Sis(m3)	0,00	Total(m3)	0,00	Tot. Cum.(m3)	401,90



	CC	это		
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	1,913	223,540	111,187	201,05
CABZ COLGADORA	0	199,556	198,850	100,36
EFLUENTES	3,200	131,200	103,776	126,43
CASING	0	1,320,683	2,244,307	58,85
DIRECCIONAL	0	749,926	742,284	101,03
OTROS	13,760	833,576	322,270	258,66
CTRL SOLIDOS	6,436	383,691	206,989	185,37
EQUIPO	42,224	2,507,519	1,920,802	130,55
CTRL GEOLOGICO	3,234	194,043	177,637	109,24
MPD	18,755	528,908	524,295	100,88
CEMENTACION	0	329,335	486,936	67,63
LODO	23,074	823,012	1,104,763	74,50
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	19,186	572,333	131,756	434,39
ENTUBAMIENTO	0	46,147	82,300	56,07
TREPANOS	0	131,945	139,450	94,62
DTM	0	177,665	349,599	50,82
PERFILAJE	0	474,694	485,000	97,88
TRATAMIENTOS	855	64,472	148,286	43,48
EFLUENTES				
TOTAL	132,638	9,692,244	9,480,486	102,23



		·						
		Inspección / Perforación						
	Última Prueba BOP:			20/09/2	2023	Prox. Prueba BOP:	11/10/2023	
-[Seguridad							
	Tarjetas de Parada:	0						