

Parte Diario de Perforación

Pozo: FP-1467(h) Reporte No.: 7 Fecha Reporte: 05/08/2023

Yacimiento: FORTIN DE PIEDRA	Supervisor: Bravo, Lucas / Copa, Jose	Fecha Inicio: 17/07/2023
Bloque:	Equipo: H&P/210	AFE No.: FPPE-01467-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION	Active Datum: GROUND LEVEL@500,00 m	Costo AFE: 8.136.079,00 USD

Progreso:	169,00 m	DFS:	4,83	Costo Acumulado:	1,312,718 USD	Costo Diario:	142,010 USD
Horas de Rotación	7,30 hs	Dias Plan:	23,70	Costo Plan:	8,136,149 USD	TMD:	1.773,00 m
Promedio ROP:	23,15 m/h	% Dias Incurrido:	20,38	Gastos:	16,13 %	TVD:	1.761,42 m

Oper. Act: Perfora direccional fase Intermedia I en 1773 m.

Resúmen: Perforo fase Intermedia I a 1633 m. problemas de presión por MdF (elastómero). Sacó Hta y cambió MdF y trép PDC. Bajó Hta al fondo, ok. Perfora direccional de 1633m a 1773 m. Incrementa densidad a 110gr/lt, según programa.

Próx. 24 hs: Perforar fase Intermedia I a TD (1988 m aprox). Circular. Sacar Hta. Entubar csg 9.5/8.

Programa: Perforar fase Intermedia I en FP-1467(h). Sacar Hta al peine. Entubar y colgar csg 9.5/8". Acondicionar y realiza skid a FP-1468(h).

<u> </u>	1 organia. 1 organia de micro de la composición del composición de la composición de								
Desde	Hasta	Duración		Código	Resúmen Operativo	NPT			
06:00	09:15	3,25	I-PERF	PERDIR	Perfora manteniendo tangente seccion 12.¼" de 1604 m a 1633 m, segun plan direccional. * WOB: 30-40 klbs - Q: 850-750 gpm - SPP: 3750/4900 psi - ΔP: 300/600 psi - RPM: 70-100 rpm - Tq: 11-15 klb*ft - D: 1040-1090 gr/lt. Permeabilidad: 720 lt/hr.				
					Nota: * Se observa repeticiones de stall imposibilitando continuar perforando con normalidad, varia parametros obteniende el mismo resultado.	0			
00.45	00.00	0.05	LDEDE	OIDOLII A	* Se observan restos de elastomeros degradados del MDF en zarandas primarias.				
09:15	09:30	,	I-PERF	CIRCULA	Circula, Bombea y desplaza tapòn denso en interior de sondeo para sacar seco.				
09:30	09:45		I-PERF	RNON	Realiza reuniòn de seguridad y operativa previa a sacar BHA.				
09:45	14:00	,	I-PERF	SACA	Saca BHA 12 ¼" con DP 4" del peine de 1633 m a superficie.				
14:00	14:15	,	I-PERF	RNON	Realiza reuniòn de seguridad y operativa previa a reemplazar MDF y Trepano del BHA.				
14:15	15:45	1,50	I-PERF	DBHA	Desarma y retira MDF SN: 800-1755 (gap de salida: 5 mm). Destorquea y retira trepano PDC 12 ¼" SLB, XZ516, SN: 4371. * IADC bit dull grade: 0-2-CT-S-X-I-PN-DMF	-			
15:45	16:15	0,50	I-PERF	MANEQU	Realiza mantenimiento a TDS, reemplaza bulones en medialuna de grabber por desgaste. * En simultaneo sube trepano 12 ¼" a piso de trabajo y coloca MDF backup en planchada.	-			
16:15	17:30	1,25	I-PERF	ARMA	Levanta MDF (SN: 800-3392), enrosca trepano PDC 12 ¼" BAKER, D506TX, SN: 5340026. Profundiza y Conecta BHA direccional.	-			
17:30	18:00	0,50	I-PERF	PBHA	Conecta TDS y realiza shallow hole test. * 608 gpm / SPP: 560 psi (bba 1: 79 epm / bba 2: 79 epm).	-			
18:00	23:15	5,25	I-PERF	BAJA	Baja BHA 12 ¼" con DP 4" del peine de superficie a 1633 m último tiro con circulación, llena c/500 m + controla desplazamiento en TT.	-			
23:15	06:00	6,75	I-PERF	PERDIR	Perfora seccion 12.¼" Intermedia I de 1633 m a 1773 m, segun plan direccional. Bombea bache sellante cada tiro perforado. * WOB: 25-29 klbs - Q: 810 gpm - SPP: 4500/4950 psi - ΔP: 500 psi - RPM: 80 rpm - Tq: 9-13 klb*ft - D: 1110 gr/lt. Permeabilidad: 850 lt/hr.				

(*)Fase/Codigo excluido

Secciones de Pozo								
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in	CSG BASE (m					
GUIA	17,50	13,38	559,73					
GUIA	17,50	13,38	559,73					
1RA INTERMEDIA	12,25							

Plan de Pozo							
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)				
GUIA	17,50	13,38	560,00				
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	2.050,00				
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.700,00				
PRODUCCION	6,13	5,00	6.500,00				

Componentes BHA - #3	Uniones	Long.(m)	OD (in)	ID (in)	Conex.	ppt
Drill Pipe	189,00	1533,25	4,000	3,340	XT 39	0.00
Heavy Weight Drill Pipe	6,00	55,49	4,000	2,563	XT 39	28.00
Cross Over	1.00	0,88	6,500	2,250	XT 39	91.00
Drill Collar	3,00	27,69	6,500	2,810	NC46	91.00
Hvdraulic Jar	1,00	9,57	6,500	2,750	NC46	99.00
Drill Collar	6,00	54,72	6,500	2,810	NC46	91.00
Cross Over	1.00	0,94	8,000	2,875	NC46	160.00
Drill Collar	6,00	55,68	8,000	2,875	NC56	160.00
Cross Over	1,00	0,62	8,000	2,813	NC56	160.00
Restrictor Sub	1,00	1,57	8,000	2,830	6 5/8 REG	160.00
Non-Mag Drill Collar	1.00	7,42	8,000	3,250	6 5/8 REG	160.00
Pulser Sub	1,00	11,32	8,000	3,750	6 5/8 REG	165.00
Non-Mag Pony Collar	1,00	3,24	8,000	2,875	6 5/8 REG	160.00
Integral Blade Stabilizer	1.00	1,68	8,000	2,870	6 5/8 REG	175.00
Positive Displacement Motor	1,00	8,54	8,000	2,250	6 5/8 REG	190.00
Polvcrvstalline Diamond Bit	1,00	0,39	12,250		6 5/8 REG	81.00
Longitud Total BHA		1773,000	Peso	Total BH	IA(ppf)	600,76

Parametros Perforación -#3								
Rim Diam.(in):	12,25	TMD al ingreso (m):	1.633,00					
Provider:	SCHLUMBERGER	Model:	D506TX					
WOB(Kbf):	28,00	Jets(32nd"):	6 x 15					
Flow(gpm):	817,00	SPP(psi):	4.950,00					
RPM:	80,00	TQ(ft-lbf):	13.500,00					
Footage (m)	140,00	Cum Footage : (m)	140,00					
Time:	5.80	Cum. Time:	5,80					
ROP (m/h)	24,14	Cum ROP: (m/h)	24,14					

Survey								
TMD (m) TVD (m) Inclin. (°) Azi (°) N/S(m) E/W(m) VS(m) Dleg. (°/30m)								
1.736,16	1.724,59	1,19	35,89	8,74	136,38	-133,65	0,079	


LODO - EMULSION INVERSA							
TMD Cheq.(m):	1.645,00	FilterCake(32nd")		GELS			
Densidad(g/cc):	1,110	HTHP(cc/30min):	9,20	(0s/10s/			
YP (lbf/100 ft2):		Solids (%):		10m/30			
FV (s/qt):	51,00	Oil (%):	84,00	/4/7/			
PV (cp):	12,00	pH:		9			
Temp C:		MBT (lbm/bbl):					

FIT/LOT-Sin Prueba
Tipo de Prueba:
TMD:
TVD:
Densidad:
Pres. en Sup:
EMW:

Volúmenes de					
Vol. ColumnaTot:(m3) Vol.Anular Tot.(m3) Tot. Piletas(m3)	739,10		12,90 11,70	Acum. Sup.(m3) Acum. Pozo(m3)	147,10 63,40
Vol. Tot. Sis(m3)	861,70	Total(m3)	24,60	Tot. Cum.(m3)	210,50



	CC	OSTO		
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	4,136	29,658	146,761	20,21
CABZ COLGADORA	0	168,316	198,500	84,79
TRATAMIENTOS EFLUENTES	892	5,783	134,274	4,31
DIRECCIONAL	14,886	78,430	990,985	7,91
CASING	0	178,983	2,652,079	6,75
CTRL SOLIDOS	9,282	57,570	248,864	23,13
OTROS	6,950	25,435	289,139	8,80
EQUIPO	43,888	274,644	1,244,015	22,08
CEMENTACION	0	63,298	359,922	17,59
MPD	0	0	355,626	0,00
CTRL GEOLOGICO	0	0	54,338	0,00
LODO	22,746	203,459	984,834	20,66
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	733	3,245	86,412	3,76
TREPANOS	35,297	90,914	133,550	68,07
PERFILAJE	0	12,000	25,000	48,00
ENTUBAMIENTO	0	9,650	82,300	11,73
DTM	0	92,132	92,345	99,77
EFLUENTES	3,200	19,200	57,204	33,56
TOTAL	142,010	1,312,718	8,136,149	16,13



Inspección / Perforación		
Última Prueba BOP:	16/07/2025 Prox. Prueba BOP:	06/08/2025
Seguridad		
Tarjetas de Parada: 0		