

Parte Diario de Perforación

Pozo: CLN.x-2006(h) Reporte No.: 9 Fecha Reporte: 30/08/2023

Yacimiento: CERRO DE LAS NIÑAS	Supervisor: Ruiz D - Lopez M - Quiroga A	Fecha Inicio: 15/08/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: 1NXP-02006-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION	Active Datum: GROUND LEVEL@664,20 m	Costo AFE: 1,00 USD

Progreso:	619,00 m	DFS:	5,67	Costo Acumulado:	1,534,676 USD	Costo Diario:	111,382 USD
Horas de Rotación	17,80 hs	Dias Plan:	32,00	Costo Plan:	6,716,583 USD	TMD:	1.899,00 m
Promedio ROP:	34,78 m/h	% Dias Incurrido:	17,72	Gastos:	22,85 %	TVD:	1.871,50 m

Oper. Act: Perfora etapa Intermedia en 1899 m.

Resúmen: Perforó etapa intermedia, con trépano PDC 8 1/2", acorde a plan direccional REVA06, dede 1280 m hasta 1899 m.

Próx. 24 hs; Perforar etapa Intermedia hasta 1908 m. Circular pozo. Realizar flow check. Bombear pídlora de maniobra. Sacar herramienta. Desarma BHA direccional parcial. Montar equipamiento de entubación. Entubar casing 7" N80 26# TBL.

Programa: Perforar etapa Intermedia hasta 1908 m. Sacar herramienta. Entubar casing 7".

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	18:00	12,00	I-PERF	PERDIR	Perfora etapa Intermedia acorde a plan direccional REVA06 desde 1280 m hasta 1570 m.	
					* WOB 10-24 klb, Q 550 gpm, P 3250-3940 ps, P. dif. 300-700 psi, 50-60 rpm TD, TDTQ 5-11 klbs.pie, Densidad de entrada: 1.35-1.45 gr/cc. * Pase Fm Huitrin Mb La Tosca 1358 m MD. Pase Fm Troncoso Mb Inferior 1392 m MD Pase Fm Troncoso Mb Inferior 1459 m MD Pase Fm Agrio Mb superior 1489 m MD	
18:00	06:00	12,00	I-PERF	PERDIR	Perfora etapa Intermedia acorde a plan direccional REVA06 desde 1570 m hasta 1899 m. * WOB 25-28 klb, Q 550 gpm, P 4300-4400 psi, P. dif. 300-700 psi, 80 rpm TD, TDTQ 5-11 klbs.pie, D 1.45 gr/cc. * Pase a Mb Avile 1855 m MD, 1827.5 m TVD Pase a Fm Agrio Mb Inferior 1877 m MD, 1849.5 m TVD.	

(*)Fase/Codigo excluido

Secciones de Pozo						
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in	CSG BASE (m			
GUIA	12,25	9,63	752,86			
1RA INTERMEDIA	8,50					

Plan de Pozo					
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)		
GUIA	12,25	9,63	1.170,00		
1RA INTERMEDIA	8,50	7,00	1.620,00		
PRODUCCION	6,13	5,00	4.620,00		

Componentes BHA - #3	Uniones	Long.(m)	OD (in)	ID (in)	Conex.	ppf
Drill Pine		1658,11	4,000	3,340	XT 39	16.34
Heavy Weight Drill Pipe	6,00	55,78	4,000	2,560	XT 39	29,00
Cross Over	1,00	0,95	6,500	2,810	XT 39	29,00
Drill Collar	3,00	28,09	6,500	2,810	NC46 IF	90,00
Hvdraulic Jar	1,00	9,27	6,500	2,810	NC46 IF	90.00
Drill Collar	12,00	112,18	6,500	2,810	NC46 IF	90.00
Cross Over	1,00	0,91	6,500	3,128	NC46 IF	90.00
Saver Sub	1,00	0,67	6,700	2,375	NC50 IF	90.00
Float Sub	1,00	1,05	6,750	2,625	NC50 IF	90.00
Float Sub	1,00	1,68	6,750	2,800	NC50 IF	90,00
Non-Mag Drill Collar	1,00	7,33	6,750	2,800	NC50 IF	90.00
Saver Sub	1,00	0,62	6,750	2,800	NC50 IF	90.00
MWD Tool	1,00	7,63	6,750	2,800	NC50 IF	90.00
Saver Sub	1,00	0,52	6,750	2,810	NC50 IF	90.00
Non-Mag Pony Collar	1,00	2,91	6,750	2,875	NC50 IF	90.60
Integral Blade Stabilizer	1,00	1,37	6,750	2,875	NC50 IF	90.60
Bent Housina	1,00	9,68	7,000	2,800	NC50 IF	96.00
Polvcrvstalline Diamond Bit	1,00	0,25	8,500		API REG	0.00
Longitud Total BHA		1899,000	Peso	Total BH	IA(ppf)	408,90


Parametros Perforación -#2							
Rim Diam.(in):	8,50	TMD al ingreso (m):	758,00				
Provider:	BAKER	Model:	DD505TX				
WOB(Kbf):	28,00	Jets(32nd"):	5 x 14				
Flow(gpm):	550,00	SPP(psi):	5.400,00				
RPM:	80,00	TQ(ft-lbf):	8.000,00				
Footage (m)	619,00	Cum Footage : (m)	1.141,00				
Time:	17,80	Cum. Time:	38,80				
ROP (m/h)	34,78	Cum ROP: (m/h)	29,41				

Survey							
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m)
1.855,16	1.827,68	1,79	104,57	-4,27	216,38	-170,46	0,509


LODO - EMULSION INVERSA							
TMD Cheq.(m):	1.759,00	FilterCake(32nd")	:	GELS			
Densidad(g/cc):	1,450	HTHP(cc/30min):	7,40				
YP (lbf/100 ft2):	7,00	Solids (%):		10m/30			
FV (s/qt):	60,00	Oil (%):		/7/10			
PV (cp):	14,00	pH:	8,00	/ 15			
Temp C:		MBT (lbm/bbl):	64,00				

FIT/LOT-Sin Prueba
Tipo de Prueba:
TMD:
TVD:
Densidad:
Pres. en Sup:
EMW:

Volúmenes de	Lodo		Pérdida	de Lodo	
Vol. ColumnaTot:(m3)	9,50	Total Sup.(m3) Total en Pozo(m3)	16,80	Acum. Sup.(m3)	160,70
Vol.Anular Tot.(m3) Tot. Piletas(m3)	366,20		15,70	Acum. Pozo(m3)	45,80
Vol. Tot. Sis(m3)	426,10	Total(m3)	32,50	Tot. Cum.(m3)	206,50



	совто						
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)	İl		
C LIQUIDAS	3,636	31,023	82,296	37,70	11		
CABZ COLGADORA	0	156,998	162,250	96,76	11		
EFLUENTES	3,200	9,600	82,632	11,62			
DIRECCIONAL	8,021	81,276	630,690	12,89	1		
CASING	0	186,616	1,620,394	11,52	11		
CTRL SOLIDOS	4,359	49,465	208,812	23,69	1		
OTROS	13,760	123,177	271,824	45,31	11		
EQUIPO	42,224	329,076	1,239,439	26,55	II		
CTRL GEOLOGICO	3,234	29,106	63,848	45,59	11		
CEMENTACION	0	48,181	349,197	13,80	1		
MPD	0	0	335,308	0,00	11		
LODO	31,381	161,964	837,455	19,34	ĮL		
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	711	7,715	160,341	4,81			
TREPANOS	0	64,898	113,800	57,03	ı		
PERFILAJE	0	57,000	25,000	228,00			
DTM	0	177,665	349,599	50,82			
ENTUBAMIENTO	0	9,634	73,400	13,13			
TRATAMIENTOS	855	11,282	110,300	10,23			
EFLUENTES	_				ĺ		
TOTAL	111,382	1,534,676	6,716,583	22,85			



		1		•		
Inspección / Perforación						
Última Prueba BOP:			19/08/20	23	Prox. Prueba BOP:	09/09/2023
Seguridad						
Tarjetas de Parada:	0					