

Parte Diario de Perforación

Pozo: CLN.x-2005(h) Reporte No.: 13 Fecha Reporte: 27/07/2023

Yacimiento: CERRO DE LAS NIÑAS	Supervisor: Daniel Ruiz-Mateo López	Fecha Inicio: 15/07/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: 1NXP-02005-PE
Evento: PEREORACION NO CONVENCION	Active Datum: GROUND LEVEL@664,20 m	Costo AFE: 9.480.486,00 USD

Progreso:	301,00 m	DFS:	3,69	Costo Acumulado:	819,562 USD	Costo Diario:	78,044 USD
Horas de Rotación	17,50 hs	Dias Plan:	41,90	Costo Plan:	9,480,486 USD	TMD:	907,00 m
Promedio ROP:	17,20 m/h	% Dias Incurrido:	8,81	Gastos:	8,64 %	TVD:	906,97 m

Oper. Act: Perfora etapa guia con conjunto direccional en 907 m.

Resúmen: Sacó hta por maniobra de calibre desde 140 m a superficie. Profundiza hta hasta 606 m. Perfora etapa guía hasta 681 m. Circula pozo, repara bombas 1 y 3. Continúa perforando etapa guia desde 681 m hasta 907 m.

Próx. 24 hs: Continuar perforando etapa guía hasta +/- 1200 m. Repasar cada tiro perforado.

Programa: Perforar etapa guia hasta +/- 1200 m. Perfilar OH. Entubar csg. 13-3/8". Cementar off line.

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	08:30	2,50	G-PERF	CALIBRA	Saca hta por maniobra de calibre desde 140 m a superficie, con circulación 400 gpm y rotación 15 rpm.	\Box
08:30	12:00	3,50	G-PERF	CALIBRA	Baja hta hasta 606 m, conecta ultimo tiro con circulación y profundiza.	
12:00	16:15	4,25	G-PERF	PERDIR	Perfora fase guia con conjunto direccional desde 606 m hasta 681 m. * Parametros: Wob:20/25 klb - Rpm: 70 - Q:850 gpm - Pbba:2800/ 3500 psi - TQ: 11klb/16klb - P dif: 550 psi, D in 1140 gr/lt; D out 1140 gr/lt. * Repasa tiros perforados según programa.	
16:15	16:45	0,50	G-PERF	CIRCULA	Circula pozo con 380 gpm, repara bomba nº 1 y 3.	
16:45	06:00	13,25	G-PERF	PERDIR	Perfora fase guia con conjunto direccional desde 681 m hasta 907 m. * Parametros: Wob:20/25/32 klb - Rpm: 70 - Q:850 gpm - Pbba:2800/3500 psi - TQ: 11klb/16klb - P dif: 550 psi, D ir 1140 gr/lt; D out 1140 gr/lt. * Repasa tiros perforados según programa.	n

(*)Fase/Codigo excluido

	Secciones d	e Pozo	
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in	CSG BASE (m
GUIA	17,50		

	Plan de Po	ZO	
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)
GUIA	17,50	13,38	1.170,00
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	1.620,00
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.410,00
3RA INTERMEDIA	6,50	5,50	3.320,00
PRODUCCION	6,13	5,00	4.620,00

Componentes BHA - #3	Uniones	Long.(m)	OD (in)	ID (in)	Conex.	ppf
Heavv Weight Drill Pipe	6,00	55,82	4,000		XT 39	0.00
Cross Over	1,00	0,97			XT 39	0.00
Drill Collar	6,00	56,37	6,500		NC46 IF	0.00
Drill Collar	6,00	56,37	6,500		NC46 IF	0.00
Cross Over	1,00	0,61			NC46 IF	0.00
Drill Collar	6,00	56,06	8,000		NC56	0.00
Bit Sub	1,00	1,21			NC56	0.00
Restrictor Sub	1.00	3,02	8,000	2,840	API REG	0.00
Non-Mag Drill Collar	1.00	8,44	8,000		API REG	0.00
MWD Tool	1,00	5,83	8,000	2,840	API REG	0.00
Saver Sub	1,00	0,36	8,000	2,840	API REG	0.00
Integral Blade Stabilizer	1,00	1,78	8,000	3,250	API REG	0.00
Bent Housina	1,00	10,36	11,000	2,250	API REG	0.00
Polvcrvstalline Diamond Bit	1,00	0,43	17,500		API REG	0.00
Longitud Total BHA		257,630	Peso	Total BH	IA(ppf)	


Parametros Perforación-#3								
Rim Diam.(in):	17,50	TMD al ingreso (m):	140,00					
Provider:	BAKER	Model:	TD605S					
WOB(Kbf):	25,00	Jets(32nd"):	Х					
Flow(gpm):	850,00	SPP(psi):	3.550,00					
RPM:	70,00	TQ(ft-lbf):	13.000,00					
Footage (m)	301,00	Cum Footage : (m)	767,00					
Time:	17.50	Cum. Time:	32,75					
ROP (m/h)	17,20	Cum ROP: (m/h)	23,42					

Survey							
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m)
843,46	843,44	0,88	246,82	-4,37	-2,15	4,76	0,187


LODO - BASE AGUA							
791,00	FilterCake(32nd")	:	GELS				
1,140	HTHP(cc/30min):	14,00	(0s/10s/				
310,00	Solids (%):		10m/30				
66,00	Oil (%):		/ 13 /				
9,00	pH:	7,00	21 / 28				
	MBT (lbm/bbl):	58,40					
	791,00 1,140 310,00 66,00	791,00 FilterCake(32nd") 1,140 HTHP(cc/30min): 310,00 Solids (%): 66,00 Oil (%): 9,00 pH:	791,00 FilterCake(32nd"): 1,140 HTHP(cc/30min): 14,00 310,00 Solids (%): 66,00 Oil (%): 9,00 pH: 7,00				

FIT/LOT-Sin Prueba	a
Tipo de Prueba:	
TMD:	
TVD:	
Densidad:	
Pres. en Sup:	
EMW:	

Volúmenes de Lodo					
Vol. ColumnaTot:(m3) Vol.Anular Tot.(m3) Tot. Piletas(m3)	0,00 118,20 103,90	Total Sup.(m3) Total en Pozo(m3)	42,40 10,60	Acum. Sup.(m3) Acum. Pozo(m3)	138,60 51,90
Vol. Tot. Sis(m3)	222,10	Total(m3)	53,00	Tot. Cum.(m3)	190,50



	CC	это		
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	2,629	42,616	111,187	38,33
CABZ COLGADORA	0	0	198,850	0,00
EFLUENTES	0	9,600	103,776	9,25
DIRECCIONAL	8,588	34,352	742,284	4,63
CASING	0	0	2,244,307	0,00
CTRL SOLIDOS	6,065	24,259	206,989	11,72
OTROS	2,310	53,345	322,270	16,55
EQUIPO	39,422	149,290	1,920,802	7,77
CTRL GEOLOGICO	3,234	12,936	177,637	7,28
MPD	0	0	524,295	0,00
CEMENTACION	0	0	486,936	0,00
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	723	2,585	131,756	1,96
LODO	14,218	107,498	1,104,763	9,73
TREPANOS	0	18,345	139,450	13,16
DTM	0	355,330	349,599	101,64
ENTUBAMIENTO	0	0	82,300	0,00
PERFILAJE	0	0	485,000	0,00
TRATAMIENTOS	855	9,407	148,286	6,34
EFLUENTES			_	
TOTAL	78,044	819,562	9,480,486	8,64



IOIAL	10,011	010,002	0,100,100	-,		
Inspección / Perforación						
Última Prueba BOP:			27/06/2	023	Prox. Prueba BOP:	18/07/2023
Seguridad						
Tarjetas de Parada:	1		_			