

Parte Diario de Perforación

Pozo: FP-1467(h) Reporte No.: 8 Fecha Reporte: 06/08/2023

Yacimiento: FORTIN DE PIEDRA	Supervisor: Bravo, Lucas / Copa, Jose	Fecha Inicio: 17/07/2023
Bloque:	Equipo: H&P/210	AFE No.: FPPE-01467-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION	Active Datum: GROUND LEVEL@500,00 m	Costo AFE: 8.136.079,00 USD

Progreso:	212,00 m	DFS:	5,83	Costo Acumulado:	1,466,737 USD	Costo Diario:	154,019 USD
Horas de Rotación	14,70 hs	Dias Plan:	23,70	Costo Plan:	8,136,149 USD	TMD:	1.985,00 m
Promedio ROP:	14,42 m/h	% Dias Incurrido:	24,60	Gastos:	18,03 %	TVD:	1.973,38 m

Oper. Act: Saca BHA al peine, PM 6.5" en 144 m.

Resúmen: Perforo fase intermedia I de 1733 m a 1985 m (TD). Repara falla en bombas en 1877m. Incremento densidad a 1150gr/lt.

Próx. 24 hs: Terminar de sacar Hta al peine. Desarmar direccional. Aondicionar y Entubar csg 9.5/8". Colgar y empaquetar csg. Preparar para skid a FP-1468(h).

Programa: Sacar Hta al peine. Entubar y colgar csg 9.5/8". Acondicionar y realiza skid a FP-1468(h). Preparar para cementar offline FP-1467(h).

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	13:30	7,50	I-PERF	PERDIR	Perfora seccion 12.½" Intermedia I de 1773 m a 1877 m , segun plan direccional. Bombea bache sellante cada tiro perforado.	
					* WOB: 25-29 klbs - Q: 810 gpm - SPP: 4500/4950 psi - Pr Dif: 500 psi - RPM: 80 rpm - Tq: 9-13 klb*ft - D: 1110 gr/li Permeabilidad: 850 lt/hr.	-
13:30	14:00	0,50	I-PERF	PERDIR	Tiempo acumulado por falla de bombas de lodo.	
14:00	00:30	10,50	I-PERF	PERDIR	Continua perforación desde 1877 m a 1985 m (TD). * WOB: 15-28 klbs - Q: 750-600 gpm - SPP: 4200/5000 psi - Pr Dif: 280-550 psi - RPM: 80 rpm - Tq: 9-14 klb*ft - D: 1150 gr/lt. Permeabilidad: 750 lt/hr.	
					Nota: En la profundidad de 1833 m comienza a observar stall de MdF en varias oportunidades e incremento de presión progresivo cuando se enciende la bomba de lodos. Baja parámetros y continua perforando con parámetros controlados por alta presión hasta observar restos de elastómero del MdF en zaranda. Continua perforando con parámetros controlados.	
00:30	00:45	0,25	I-SACA		Cia WFD direccional toma registro de fondo.	
00:45	01:45	1,00	I-SACA		Circula pozo fondo arriba con 600gpm - 3200psi.	
01:45	02:00	0,25			Realiza control de flujo a TT, pozo estático.	
02:00	02:15	0,25		PILDORA	Bombea y desplaza tpn peado (6m3 - D: 1430gr/lt).	
02:15	04:45	2,50	I-SACA	SACA	Saca Hta al peine de 1985 m a 544 m, controla desplazamiento a TT cada 5 tiros.	
04:45	05:00	0,25		FCHECK	Realiza control de flujo a TT, pozo estático.	
05:00	05:30	0,50	I-SACA	SACA	Saca Hta al peine de 544 m a 240 m, controla desplazamiento a TT cada 5 tiros.	
05:30	06:00	0,50	I-SACA	DBHA	Saca BHA al peine, HWDP 4" + PM 6.5".	

(*)Fase/Codigo excluido

Secciones de Pozo						
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in	CSG BASE (m			
GUIA	17,50	13,38	559,73			
GUIA	17,50	13,38	559,73			
1RA INTERMEDIA	12,25					

	Plan de Po	ZO	
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)
GUIA	17,50	13,38	560,00
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	2.050,00
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.700,00
PRODUCCION	6,13	5,00	6.500,00

Componentes BHA - #3	Uniones	Long.(m)	OD (in)	ID (in)	Conex.	ppf
Drill Pipe	189,00	1745,25	4,000	3,340	XT 39	0,00
Heavy Weight Drill Pipe	6.00	55,49	4,000	2,563	XT 39	28.00
Cross Over	1,00	0,88	6,500	2,250	XT 39	91,00
Drill Collar	3,00	27,69	6,500	2,810	NC46	91,00
Hvdraulic Jar	1,00	9,57	6,500	2,750	NC46	99.00
Drill Collar	6,00	54,72	6,500	2,810	NC46	91,00
Cross Over	1,00	0,94	8,000	2,875	NC46	160,00
Drill Collar	6,00	55,68	8,000	2,875	NC56	160,00
Cross Over	1,00	0,62	8,000	2,813	NC56	160.00
Restrictor Sub	1,00	1,57	8,000	2,830	6 5/8 REG	160,00
Non-Mag Drill Collar	1,00	7,42	8,000	3,250	6 5/8 REG	160,00
Pulser Sub	1,00	11,32	8,000	3,750	6 5/8 REG	165,00
Non-Mag Pony Collar	1,00	3,24	8,000	2,875	6 5/8 REG	160.00
Integral Blade Stabilizer	1,00	1,68	8,000	2,870	6 5/8 REG	175,00
Positive Displacement Motor	1,00	8,54	8,000	2,250	6 5/8 REG	190,00
Polvcrvstalline Diamond Bit	1,00	0,39	12,250		6 5/8 REG	81.00
Longitud Total BHA		1985,000	Peso	Total BH	IA(ppf)	600,76


Parametros Perforación-#3							
12,25	TMD al ingreso (m):	1.633,00					
SCHLUMBERGER	Model:	D506TX					
30,00	Jets(32nd"):	6 x 15					
600,00	SPP(psi):	4.250,00					
80,00	TQ(ft-lbf):	16.500,00					
214,00	Cum Footage : (m)	354,00					
14.70	Cum. Time:	20,50					
14,56	Cum ROP: (m/h)	17,27					
	12,25 <u>SCHLUMBERGER</u> 30,00 600,00 80,00 214,00 14,70	12,25 TMD al ingreso (m): SCHLUMBERGER Model: 30,00 Jets(32nd"): 600,00 SPP(psi): 7Q(ft-lbf): 214,00 Cum Footage : (m) 14,70 Cum. Time:					

Survey							
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m
1.985,34	1.973,72	0.73	10,40	12,99	138,29	-121,91	0,184


LOD				
TMD Cheq.(m):	1.980,00	FilterCake(32nd"):		GELS
Densidad(g/cc):	1,150	HTHP(cc/30min):	9,20	(0s/10s/
YP (lbf/100 ft2):	7,00	Solids (%):		10m/30
FV (s/qt):	51,00	Oil (%):	86,00	/3/6/
PV (cp):	12,00	pH:		8
Temp C:		MBT (lbm/bbl):		

FIT/LOT	
Tipo de Pri	ueba:
TMD:	
TVD:	
Densidad:	
Pres. en S	up:
EMW:	

Volúmenes de Lodo		Pérdida de Lodo			
Vol. ColumnaTot:(m3) Vol.Anular Tot.(m3) Tot. Piletas(m3)	9,80 137,10 741,00	Total Sup.(m3) Total en Pozo(m3)	34,30 17,40	Acum. Sup.(m3) Acum. Pozo(m3)	181,40 80,80
Vol. Tot. Sis(m3)	887,90	Total(m3)	51,70	Tot. Cum.(m3)	262,20



	CC	STO			lг
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)	
C LIQUIDAS	4,136	33,794	146,761	23,03	ıl
CABZ COLGADORA	0	168,316	198,500	84,79	ıl
EFLUENTES	3,200	22,400	57,204	39,16	ıl
DIRECCIONAL	14,886	93,315	990,985	9,42	ıl
CASING	0	178,983	2,652,079	6,75	ıl
CTRL SOLIDOS	9,282	66,852	248,864	26,86	\parallel
OTROS	6,950	32,385	289,139	11,20	ıl
EQUIPO	43,888	318,532	1,244,015	25,61	ıl
CEMENTACION	0	63,298	359,922	17,59	ıl
MPD	0	0	355,626	0,00	ıl
CTRL GEOLOGICO	0	0	54,338	0,00	ıl
LODO	70,052	273,512	984,834	27,77	ĮL
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	733	3,978	86,412	4,60	
TREPANOS	0	90,914	133,550	68,07	
PERFILAJE	0	12,000	25,000	48,00	
ENTUBAMIENTO	0	9,650	82,300	11,73	
DTM	0	92,132	92,345	99,77	
TRATAMIENTOS	892	6,675	134,274	4,97	
EFLUENTES					
TOTAL	154,019	1,466,737	8,136,149	18,03	l



Inspección / Perforación		
Última Prueba BOP:	16/07/2025 Prox. Prueba BOP:	06/08/2025
	Seguridad	
Tarjetas de Parada: 0		