

Parte Diario de Perforación

Pozo: FP-1467(h) Reporte No.: 6 Fecha Reporte: 04/08/2023

Yacimiento: FORTIN DE PIEDRA	Supervisor: Bravo, Lucas / Copa, Jose	Fecha Inicio: 17/07/2023
Bloque:	Equipo: H&P/210	AFE No.: FPPE-01467-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION	Active Datum: GROUND LEVEL@500,00 m	Costo AFE: 8.136.079,00 USD

Progreso:	578,00 m	DFS:	3,83	Costo Acumulado:	1,170,709 USD	Costo Diario:	182,761 USD
Horas de Rotación	19,00 hs	Dias Plan:	23,70	Costo Plan:	8,136,149 USD	TMD:	1.604,00 m
Promedio ROP:	30,42 m/h	% Dias Incurrido:	16,16	Gastos:	14,39 %	TVD:	1.592,45 m

Oper. Act: Perfora direccional fase Inter I en 1604 m.

Resúmen: Perforo fase Intermedia I de 1026 m a 1604 m, toma registro cada tiro. Realizó simulacro surgenecia. A partir de 1450 m empezó incrementar densidad, según programa; actual 1090 gr/lt.

Próx. 24 hs: Perforar fase Intermedia I a TD (1980 m aprox). Circular. Sacar Hta. Entubar csg 9.5/8.

Programa: Perforar fase Intermedia I en FP-1467(h). Sacar Hta al peine. Entubar y colgar csg 9.5/8". Acondicionar y realiza skid a FP-1468(h).

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	19:00	13,00	I-PERF		Perfora manteniendo tangente seccion 12.1/4" de 1026 m a 1409 m, segun plan direccional.	
					* WOB: 25/38 klbs - Q: 820/850 gpm - SPP: 3250/3700 psi - ΔP: 500/700 psi - RPM: 70 rpm - Tq: 13/15 klb*ft - D: 1040 gr/lt.	
19:00	19:15	0,25	I-PERF	SIMULACE	Realiza Simulacro de surgencia.	
19:15	06:00	10,75	I-PERF		Perfora manteniendo tangente seccion 12.¼" de 1409 m a 1604 m, segun plan direccional, realiza slide para corregi Químico a partir de 1450 m inicia incremeneto de densidad según programa. * WOB: 30-40 klbs - Q: 850-750 gpm - SPP: 3750/4900 psi - ΔP: 300/600 psi - RPM: 70-100 rpm - Tq: 11-15 klb*ft - D: 1040-1090 gr/lt. Permeabilidad: 720 lt/hr.	

(*)Fase/Codigo excluido

Secciones de Pozo						
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in	CSG BASE (m			
GUIA	17,50	13,38	559,73			
GUIA	17,50	13,38	559,73			
1RA INTERMEDIA	12,25					

	Plan de Po)Z0	
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)
GUIA	17,50	13,38	560,00
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	2.050,00
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.700,00
PRODUCCION	6,13	5,00	6.500,00

Componentes BHA - #2	Uniones	Long.(m)	OD (in)	ID (in)	Conex.	ppf
Drill Pine	189,00	1363,86	4,000	3,340	XT 39	0.00
Heavy Weight Drill Pipe	6,00	55,49	4,000	2,563	XT 39	28.00
Cross Over	1,00	0,88	6,500	2,250	XT 39	91.00
Drill Collar	3,00	27,69	6,500	2,810	NC46	91.00
Hvdraulic Jar	1,00	9,57	6,500	2,750	NC46	99.00
Drill Collar	6,00	54,72	6,500	2,810	NC46	91.00
Cross Over	1,00	0,94	8,000	2,875	NC46	160.00
Drill Collar	6,00	55,68	8,000	2,875	NC56	160.00
Cross Over	1,00	0,62	8,000	2,813	NC56	160,00
Restrictor Sub	1,00	1,57	8,000	2,830	6 5/8 REG	160,00
Non-Mag Drill Collar	1,00	7,42	8,000	3,250	6 5/8 REG	160,00
Pulser Sub	1,00	11,32	8,000	3,750	6 5/8 REG	165.00
Non-Mag Pony Collar	1,00	3,24	8,000	2,875	6 5/8 REG	160.00
Integral Blade Stabilizer	1,00	1,68	8,000	2,870	6 5/8 REG	175,00
Positive Displacement Motor	1,00	8,94	8,000	2,250	6 5/8 REG	190,00
Polvcrvstalline Diamond Bit	1,00	0,38	12,250		6 5/8 REG	81.00
Longitud Total BHA	·	1604,000	Pesc	Total BH	IA(ppf)	600,76


Parametros Perforación-#1							
Rim Diam.(in):	12,25	TMD al ingreso (m):	564,00				
Provider:	SCHLUMBERGER	Model:	XZ516				
WOB(Kbf):	40,00	Jets(32nd"):	8 x 13				
Flow(gpm):	760,00	SPP(psi):	4.860,00				
RPM:	100,00	TQ(ft-lbf):	14.500,00				
Footage (m)	578,00	Cum Footage : (m)	1.040,00				
Time:	19,00	Cum. Time:	33,80				
ROP (m/h)	30,42	Cum ROP: (m/h)	30,77				

	Survey						
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m)
1.563,42	1.551,88	0,94	43,42	6,49	134,18	-68,99	0,543


LODO) EM	III CION INVED	C A				
LODO - EMULSION INVERSA							
TMD Cheq.(m):	810,00	FilterCake(32nd"):		GELS			
Densidad(g/cc):	1,050	HTHP(cc/30min):	9,20	(0s/10s/			
YP (lbf/100 ft2):		Solids (%):		10m/30			
FV (s/qt):	551,00	Oil (%): 8	34,00	/4/6/			
PV (cp):	11,00	pH:		9			
Temp C:		MBT (lbm/bbl):					

FIT/LOT-Sin Prueba
Tipo de Prueba:
TMD:
TVD:
Densidad:
Pres. en Sup:
EMW:

Volúmenes de	Lodo		Pérdida	de Lodo	
Vol. ColumnaTot:(m3) Vol.Anular Tot.(m3) Tot. Piletas(m3)	7,20 102,10 774,90	Total Sup.(m3) Total en Pozo(m3)	54,50 17,20	Acum. Sup.(m3) Acum. Pozo(m3)	134,20 51,70
Vol. Tot. Sis(m3)	884,20	Total(m3)	71,70	Tot. Cum.(m3)	185,90



	CC	овто			lr
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)	l
C LIQUIDAS	4,136	25,522	146,761	17,39	I
CABZ COLGADORA	5,002	168,316	198,500	84,79	1
EFLUENTES	3,200	16,000	57,204	27,97	
DIRECCIONAL	14,886	63,544	990,985	6,41	I
CASING	0	178,983	2,652,079	6,75	I
CTRL SOLIDOS	9,282	48,288	248,864	19,40	
OTROS	6,950	18,485	289,139	6,39	I
EQUIPO	43,888	230,755	1,244,015	18,55	ı
CEMENTACION	0	63,298	359,922	17,59	I
MPD	0	0	355,626	0,00	I
CTRL GEOLOGICO	0	0	54,338	0,00	I
LODO	93,792	180,713	984,834	18,35	ļ٤
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	733	2,512	86,412	2,91	
TREPANOS	0	55,617	133,550	41,65	
PERFILAJE	0	12,000	25,000	48,00	
ENTUBAMIENTO	0	9,650	82,300	11,73	
DTM	0	92,132	92,345	99,77	
TRATAMIENTOS	892	4,891	134,274	3,64	
EFLUENTES			_		
TOTAL	182,761	1,170,709	8,136,149	14,39	ı



Inspección / Perforación								
	Última Prueba BOP:			16/07/20)25	Prox. Prueba BOP:	06/08/2025	
[Seguridad							
	Tarjetas de Parada:	0						