

Parte Diario de Perforación

Pozo: FP-1468(h) Reporte No.: 18 Fecha Reporte: 16/10/2023

Yacimiento: FORTIN DE PIEDRA	Supervisor: J. P. Murillo - P. San Martin - R. Urbano	Fecha Inicio: 19/07/2023
Bloque:	Equipo: H&P/210	AFE No.: FPPE-01468-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION	Active Datum: GROUND LEVEL@500,00 m	Costo AFE: 8.136.079,00 USD

Progreso:	141,00 m	DFS:	12,55	Costo Acumulado:	4,018,463 USD	Costo Diario:	161,141 USD
Horas de Rotación	7,50 hs	Dias Plan:	23,70	Costo Plan:	8,136,149 USD	TMD:	2.885,00 m
Promedio ROP:	18,80 m/h	% Dias Incurrido:	52,95	Gastos:	49,39 %	TVD:	2.857,24 m

Oper. Act: Perfora sección de producción, con BHA Direccional y PDC de 6 1/8", construyendo curva en 2885 m.

Resúmen: Bajó herramienta a 2600 m. Montó bearing. Realizó 1º prueba de Csg. Rotó cemento de 2711 m a 2727 m. Realizó 2º prueba de Csg. Rotó cemento hasta 2741 m. Perforó formación nueva a 2744 m. Realizó FIT (EMW: 2.03 SG). Perfora sección de Producción.

Próx. 24 hs: Perforar sección de Producción, construyendo curva.

Programa: Perforar sección de Producción, construyendo curva. Sacar herramienta por cambio de BHA. Perforar extensión horizontal con RSS Vortex.

06:00			Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
	07:00	1,00	P-ARMA	BAJA	Baja herramienta del peine con conjunto direccional y trépano de 6 1/8" desde 175 m hasta 500 m.	
07:00	07:15	0,25	P-ARMA	PBHA	Prueba conjunto direccional con 220 gpm @ 2650 psi.	
07:15	11:30	4,25	P-ARMA	BAJA	Continua bajando hta del peine desde 500 m hasta 2600 m.	
11:30	11:45	0,25	P-ARMA	RNON	Cia Weartherford realiza charla de seguridad previa a colocar bearing.	
11:45	12:30	0,75	P-ARMA	MBEARIN(Cia Weartherford instala bearing en RCD.	
12:30	13:30	1,00	P-ARMA	BAJA	Baja hta del peine con 150 gpm desde 2600 m hasta 2711 m donde contacta cielo de cemento.	
13:30	14:00	0,50	P-ARMA	TESTEO	Alinea sistema y realiza prueba de hermeticidad de csg con 2050 psi.	
14:00	15:30	1,50	P-ARMA	ROTA	Rota collar flotador y cemento desde 2711 m hasta 2727 m.	
15:30	15:45	0,25	P-ARMA	TESTEO	Alinea sistema y realiza 2da prueba de hermeticidad de csg con 2050 psi	
15:45	17:30	1,75	P-ARMA	ROTA	Rota cemento, zapato y camara desde 2727 m hasta 2744 m.	
17:30	18:00	0,50	P-ARMA	ROTA	Perfora formación nueva desde 2744 m hasta 2747 m.	
18:00	18:15	0,25	P-ARMA	CIRCULA	Circula pozo.	
18:15	19:00	0,75	P-ARMA	FIT	Realiza FIT escalonado alineados a sistema MPD:	
					* Presión en superficie: 770 psi - EMW: 1900 Gr/lt.	
					* Presión en superficie: 1160 psi - EMW: 2000 Gr/lt.	
40.00			D 4 D 4 4 4		* Presión en superficie: 1525 psi observa quiebre de presion; desciende hasta 1275 psi, estabiliza - EMW: 2030 Gr/l	it
19:00	19:45				Cia Weatherford realiza Fingerprint, calibra eficiencia de bombas.	
19:45	21:30	, -			Perfora sección de Producción, con PDC de 6 1/8", de 2747 m a 2767 m.	
21:30	22:30	1,00	P-PERF	PERVER	Maniobra herramienta por observar alto torque y arrastre en 2749 m y 2760 m. Repasa tiro y normaliza. Varía	
00.00	00.45	0.75	D DEDE	DED) (ED	parámetros de MPD (1.84 SG @ 2767 m MD: Pto de control).	4
22:30	02:15	-, -		PERVER	Perfora sección de Producción, con PDC de 6 1/8", de 2767 m a 2860 m.	
02:15	05:00	2,75	P-PERF	PERDIR	Perfora con PDC de 6 1/8", construyendo curva, de 2860 m a 2882 m.	
					*WOB: 4 / 20 klb, Top drive: 0 / 60 rpm, Tq: 0 / 8.5 ft*klb, Q: 240 / 270 gpm, SPP: 4960 psi, Pr Dif: 100 / 550 psi *ECD pto de control: 1.84 SG, SBP conex: 530 psi. Densidad In / Out: 1700 / 1690 Gr/lt.	
					*Bombea baches sellantes preventivos.	
05:00	05:30	0,50	P-PERF	PERDIR	Toma survey. Repite registro.	
05:30	06:00	,	P-PERF		Perfora con PDC de 6 1/8", construyendo curva, de 2882 m a 2885 m.	

(*)Fase/Codigo excluido

Secciones de Pozo							
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in	CSG BASE (m				
GUIA	17,50	13,38	556,68				
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	1.997,39				
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.739,34				
PRODUCCION	6,13						

Plan de Pozo							
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)				
GUIA	17,50	13,38	560,00				
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	2.050,00				
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.700,00				
PRODUCCION	6,13	5,00	6.500,00				

Componentes BHA - #4	Uniones	Long.(m)	OD (in)	ID (in)	Conex.	ppf
Drill Pine		2579,87	4,000	3,340	XT 39	14,00
Accelerator	1,00	5,52	4,000	2,000	XT 39	60.00
Drill Pipe	12,00	115,07	4,000	2,250	XT 39	40.00
Heavv Weight Drill Pipe	6.00	56,21	4,000	3,340	XT 39	13.50
Hvdraulic Jar	1,00	9,88	4,750	2,250	XT 39	60,00
Heavv Weight Drill Pipe	9,00	83,40	4,000	2,562	XT 39	27.70
Cross Over	1,00	0,69	4,687	3,000	XT 39	60,00
Saver Sub	1,00	1,04	4,890	2,250	NC-38	60.00
Float Sub	1,00	1,06	4,880	2,250	NC/38	60,00
Dump Sub	1,00	1,41	4,900	2,250	NC38 IF	60,00
MWD Tool	1,00	8,22	4,730	2,250	NC38 IF	60,00
Cross Over	1,00	0,44	4,700	2,250	NC-35	60.00
MWD Tool	1,00	9,82	6,640	2,250	NC/35	60,00
Cross Over	1,00	0,38	4,800	2,120	NC-35	60,00
Ponv Drill Collar	1,00	2,61	3,500	2,250	NC38 IF	60.00
Bent Housina	1,00	9,21	5,875	4,200	API REG	45.00
Polvcrvstalline Diamond Bit	1,00	0,17	6,125		API REG	45.00
Longitud Total BHA	•	2885,000	Pesc	Total BH	IA(ppf)	257,62


Parametros Perforación-#4								
Rim Diam.(in):	6,13	TMD al ingreso (m):	2.744,00					
Provider:	SCHLUMBERGER	Model:	BF513					
WOB(Kbf):	20,00	Jets(32nd"):	5 x 13					
Flow(gpm):	270,00	SPP(psi):	5.110,00					
RPM:		TQ(ft-lbf):	8.500,00					
Footage (m)	141,00	Cum Footage : (m)	141,00					
Time:	7,50	Cum. Time:	7,50					
ROP (m/h)	18,80	Cum ROP: (m/h)	18,80					

Survey								
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m)	
2.837,42	2.809,66	0,42	316,17	33,16	219,51	200,57	0,916	


LODO - EMULSION INVERSA						
TMD Cheq.(m):	2.780,00	FilterCake(32nd"):	1,00	GELS		
Densidad(g/cc):	1700,000	HTHP(cc/30min):	8,00	(0s/10s/		
YP (lbf/100 ft2):	9,00	Solids (%):		10m/30		
FV (s/qt):	49,00	Oil (%):	88,00	/6/9/		
PV (cp):	19,00	pH:	7,00	14		
Temp C:		MBT (lbm/bbl):	58,40			

FIT/LOT						
Tipo de Prueba	FIT					
TMD:	2.739,00					
TVD:	2.711,29					
Densidad:	1,70(g/cc)					
Pres. en Sup:	1.275,00					
EMW:	2,03(g/cc)					

Temp C:	MBT (III	om/bbl): 58,40			2,00(9/00)
Volúmenes de	Lodo	, , , ,	Pérdida	de Lodo	
Vol. ColumnaTot:(m3) Vol.Anular Tot.(m3) Tot. Piletas(m3)	0,00 47,90 442,00	Total Sup.(m3) Total en Pozo(m3)	14,20 8,00	Acum. Sup.(m3) Acum. Pozo(m3)	452,90 121,70
Vol. Tot. Sis(m3)	480 an	Total(m3)	22.20	Tot Cum (m3)	574.60



	CC	OSTO		
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	4,237	62,114	146,761	42,32
CABZ COLGADORA	0	178,363	198,500	89,86
EFLUENTES	3,200	54,400	57,204	95,10
DIRECCIONAL	18,383	268,776	990,985	27,12
CASING	0	1,195,075	2,652,079	45,06
OTROS	6,707	148,426	289,139	51,33
CTRL SOLIDOS	10,145	213,334	248,864	85,72
EQUIPO	44,970	703,396	1,244,015	56,54
MPD	31,328	154,578	355,626	43,47
CTRL GEOLOGICO	2,796	18,225	54,338	33,54
CEMENTACION	0	246,393	359,922	68,46
LODO	31,519	484,306	984,834	49,18
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	7,228	37,371	86,412	43,25
TREPANOS	0	68,885	133,550	51,58
ENTUBAMIENTO	0	47,325	82,300	57,50
DTM	0	102,870	92,345	111,40
PERFILAJE	0	24,000	25,000	96,00
TRATAMIENTOS	628	10,624	134,274	7,91
EFLUENTES				
TOTAL	161,141	4,018,463	8,136,149	49,39



_							
				Inspec	ión / P	erforación	
	Última Prueba E	BOP:		09/10/2	2023	Prox. Prueba BOP:	30/10/2023
1	Seguridad						
	Tarjetas de Parada:	1					