

## Parte Diario de Perforación

Pozo: CLN.x-2005(h) Reporte No.: 11 Fecha Reporte: 25/07/2023

Yacimiento: CERRO DE LAS NIÑAS	Supervisor: Brito D - Lopez M	Fecha Inicio: 15/07/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: 1NXP-02005-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION	Active Datum: GROUND LEVEL@664,20 m	Costo AFE: 9.480.486,00 USD

Progreso:	57,00 m	OFS:	1,69	Costo Acumulado:	323,085 USD	Costo Diario:	49,929 USD
Horas de Rotación	3,25 hs	Dias Plan:	41,90	Costo Plan:	9,480,486 USD	TMD:	140,00 m
Promedio ROP:	17,54 m/h	% Dias Incurrido:	4,03	Gastos:	3,41 %	TVD:	139,99 m

Oper. Act: Personal mantenimiento mecanico cambia valvula alamite (engrase del actuador) de top drive.

Resúmen: Perforó hasta 140 m, observo válvula IBOP sin abrir completamente (se observa guía de actuador cortada y válvula lavada), saco Hta total al peine, realizo cambio de la misma. Armo BHA y bajo hta hasta 120 m, coloco bomba y observa fuga en actuador IBOP.

Próx. 24 hs: Colocar alamite en actuador de IBOP. Bajar htá. Perforar etapa guia hasta 600 m. Realiza maniobra de calibre a superficie. Repasar cada tiro perforado.

Programa: Perforar etapa guia hasta +/- 1200 m. Repasar todos los tiros hasta TD.

					•	
Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	07:00	1,00	G-PERF	PERDIR	Al intentar agregar 1er tiro de PM de 6 1/2", no coincide altura total para agregar(Cmatic), por lo que debe dejar	-
					nuevamente PM al peine, conectarse a la hta y bajar 0.3 m màs para repetir conexiòn.	
07:00	07:30	0,50	G-PERF	PERDIR	Agrega tiro de pm de 6 1/2"	
07:30	10:45	3,25	G-PERF	PERDIR	Perfora fase guia con conjunto direccional desde 83 mts hasta 140 mts.	İ
				1	* IWob:18/20klb - Rpm: 70 - Q:800 / 700 gpm - Pbba:2400/1700psi - TQ: 10klb/12klb - P dif: 476psi.	İ
					* Repasa tiros perforados según programa.	
10:45	12:45	2,00	G-PERF	PERDIR	Observa IBOP con falla de apertura total. Revisa la misma observando 1 actuador partido. Retira el mismo. Segundo	
					actuador sin posibilidad de retirarlo por estar trabado.	
12:45	13:00	0,25	G-PERF	CIRCULA	Circula previo a sacar hta	-
13:00	13:15	0,25	G-PERF	SACA	Revisa que no hayan elementos sueltos en top drive	
13:15	16:00	2,75	G-PERF	SACA	Saca Hta al peine desde 140 m hasta 30 m por reemplazo de valvula IBOP	-
16:00	22:00	6,00	G-PERF	SACA	Cambia valvula IBOP (lavada) y 2 actuadores de la misma (1 con guía partida)	
22:00	23:00	1,00	G-PERF	ARMA	Arma BHA direccional parcial, agrega monel, filtro y XO.	
23:00	00:30	1,50	G-PERF	BAJA	Baja herramienta hasta 110 m, agrega segundo DC 6 1/2" profundiza con circulación y observa fuga en actuador de	
					IBÔP.	
00:30	03:30	3,00	G-PERF	BAJA	Retira DC 6 1/2" al peine, chequea valvula IBOP, observa actuador instalado de manera invertida, acondiciona el	
				1	mismo.	İ
03:30	06:00	2,50	G-PERF	BAJA	Agrega tiro DC 6 1/2" del peine, profundiza con circulación, observa nuevamente fuga en actuador, personal	
					mantenimiento chequea top drive.	
(*\E200/C	odiao evalu	ido				

(\*)Fase/Codigo excluido

Secciones de Pozo							
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in	CSG BASE (m				
GUIA	17,50						

	Plan de Po	ZO	
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)
GUIA	17,50	13,38	1.170,00
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	1.620,00
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.410,00
3RA INTERMEDIA	6,50	5,50	3.320,00
PRODUCCION	6,13	5,00	4.620,00

Componentes BHA - #3	Uniones	Long.( m)	OD (in)	ID (in)	Conex.	ppf
Heavy Weight Drill Pipe	6.00	55,82	4,000		XT 39	0.00
Cross Over	1,00	0,97			XT 39	0.00
Drill Collar	6,00	56,37	6,500		NC46 IF	0.00
Drill Collar	6.00	56,37	6,500		NC46 IF	0.00
Cross Over	1,00	0,61			NC46 IF	0.00
Drill Collar	6,00	56,06	8,000		NC56	0.00
Bit Sub	1,00	1,21			NC56	0.00
Restrictor Sub	1,00	3,02	8,000	2,840	API REG	0.00
Non-Mag Drill Collar	1,00	8,44	8,000		API REG	0.00
MWD Tool	1,00	5,83	8,000	2,840	API REG	0.00
Saver Sub	1,00	0,36	8,000	2,840	API REG	0.00
Integral Blade Stabilizer	1,00	1,78	8,000	3,250	API REG	0.00
Bent Housina	1,00	10,36	11,000	2,250	API REG	0.00
Polvcrvstalline Diamond Bit	1,00	0,43	17,500		API REG	0.00
Longitud Total BHA		257,630	Peso	Total BH	IA(ppf)	


Parametros Perforación NO OPERATE						
Rim Diam.(in):	TMD al ingreso (m):					
Provider:	Model:					
WOB(Kbf):	Jets(32nd"):					
Flow(gpm):	SPP(psi):					
RPM:	TQ(ft-lbf):					
Footage (m)	Cum Footage : (m)					
Time:	Cum. Time:					
ROP (m/h)	Cum ROP: (m/h)					
•						

			Surv	/ey			
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m
88,20	88,20	0,70	189,27	-0,58	-0,03	0,41	0,214


LODO - BASE AGUA								
TMD Cheq.(m):	140,00	FilterCake(32nd")	):	GELS				
Densidad(g/cc):	1,090	HTHP(cc/30min):	14,00	(0s/10s/				
YP (lbf/100 ft2):	26,00	Solids (%):		10m/30				
FV (s/qt):	62,00	Oil (%):		/9/18				
PV (cp):	10,00	pH:	7,00	/ 25				
Temp C:		MBT (lbm/bbl):	49,00					

FIT/LOT-Sin Prueba
Tipo de Prueba:
TMD:
TVD:
Densidad:
Pres. en Sup:
EMW:

Volúmenes de		Pérdida	de Lodo		
Vol. ColumnaTot:(m3) Vol.Anular Tot.(m3) Tot. Piletas(m3)	0,00 18,80 214,40	Total Sup.(m3) Total en Pozo(m3)	17,10 15,00	Acum. Sup.(m3) Acum. Pozo(m3)	24,20 18,30
Vol. Tot. Sis(m3)	233,20	Total(m3)	32,10	Tot. Cum.(m3)	42,50



	CC	это		
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	2,629	37,357	111,187	33,60
CABZ COLGADORA	0	0	198,850	0,00
EFLUENTES	0	9,600	103,776	9,25
DIRECCIONAL	8,588	17,176	742,284	2,31
CASING	0	0	2,244,307	0,00
CTRL SOLIDOS	6,065	12,130	206,989	5,86
OTROS	2,310	48,726	322,270	15,12
EQUIPO	6,601	75,848	1,920,802	3,95
CTRL GEOLOGICO	3,234	6,468	177,637	3,64
MPD	0	0	524,295	0,00
CEMENTACION	0	0	486,936	0,00
LODO	19,078	88,602	1,104,763	8,02
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	569	1,139	131,756	0,86
TREPANOS	0	18,345	139,450	13,16
ENTUBAMIENTO	0	0	82,300	0,00
PERFILAJE	0	0	485,000	0,00
DTM	0	0	349,599	0,00
TRATAMIENTOS	855	7,696	148,286	5,19
EFLUENTES				
TOTAL	49,929	323,085	9,480,486	3,41



10111						
Inspección / Perforación						
Última Prueba BOP:			27/06/2	023	Prox. Prueba BOP:	18/07/2023
Seguridad						
Tarjetas de Parada:	0					