



# Parte Diario de Perforación

Pozo: FP-1131(h)  
Reporte No.: 8  
Fecha Reporte: 29/10/2023

Yacimiento: FORTIN DE PIEDRA	Supervisor: Brito Dante / Angel Quiroga	Fecha Inicio: 22/10/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: FPPE-01131-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION,	Active Datum: GROUND LEVEL@432,60 m	Costo AFE: 8.137.334,00 USD
Progreso: 0,00 m	DFS: <span style="color: green;">●</span>	Costo Acumulado: 288,303 USD
Costo Diario: 29,640 USD		
Horas de Rotación: 0,00 hs	Dias Plan: 23,90	Costo Plan: 8,137,334 USD
TMD: m		
Promedio ROP: 0,00 m/h	% Dias Incurrido:	Gastos: 3,54 %
TVD: m		

Oper. Act: D 100%, T 93%, M 83%.( aguarda luz diurna para planificación de reparación de guia de cadeneria de toip drive)

Resúmen: Trabajó con precaución por fuerte viento. Montó flow line, plano inclinado, escaleras. Acondicionó circuito, misceláneos, zarandas, 3 en 1, patines. Transportó desde CLN.x-2005 barras y misceláneos. Observó desprendimiento de chapón de guía de top drive.

Próx. 24 hs: Continuar Montaje de equipo, preparar lodo base agua. Evaluar desprendimiento de chapón de guía de top drive para reparación del mismo.

Programa: DTM.

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	17:30	11,50	DTM-DTI	DTM*	* Monta flow line, plano inclinado, escalera de dog house. * Acondiciona boca de pozo, circuito parcial, 3 en 1, coloca patines de skidding. * Instala líneas de stand pipe, lenguetas en zarandas. * Trabaja con precaución por fuerte vientos.	
17:30	19:00	1,50	DTM-DTI	DTM*	* Se observa desprendimiento de una parte de chapón de guía de cadeneria de top drive por fuerte viento. (delimita zona para no trabajar cerca) * Acondiciona para colocar cable de perforación en cuadro de maniobra.	
19:00	21:00	2,00	DTM-DTI	DTM*	Equipo parado por fuerte viento.	
21:00	06:00	9,00	DTM-DTI	DTM*	* Retoma actividades de acondicionamiento en zonas seguras para evitar riesgo de caída de chapón de guía de cadeneria de top drive * Realiza stan down por accidente: Golpe en pulgar izquierdo acondicionando depósito * acondiciona depósitos de herramientas, depósito de enganchador. * Llena de agua circuito. y realiza prueba de estanqueidad * D 100%, T 93%, M 83%.( aguarda luz diurna para planificación de reparación de guia de cadeneria de toip drive)	

(\*)Fase/Codigo excluido


Secciones de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in)	CSG BASE (m)

Plan de Pozo			
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)
GUIA	17,50	13,38	560,00
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	2.050,00
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.700,00
PRODUCCION	6,13	5,00	6.600,00


Survey-Sin Registro							
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m)

LODO -			FIT/LOT-Sin Prueba	
TMD Cheq.(m):	FilterCake(32nd"):	GELS	Tipo de Prueba:	
Densidad(g/cc):	HTHP(cc/30min):	(0s/10s/10m/30	TMD:	
YP (lb/100 ft2):	Solids (%):		TVD:	
FV (s/qt):	Oil (%):		Densidad:	
PV (cp):	pH:		Pres. en Sup:	
Temp C:	MBT (lbm/bbl):		EMW:	

Volúmenes de Lodo		Pérdida de Lodo	
Vol. Columna Tot.(m3)	0,00	Total Sup.(m3)	0,00
Vol.Anular Tot.(m3)	0,00	Total en Pozo(m3)	0,00
Tot. Piletas(m3)	0,00	Acum. Sup.(m3)	0,00
Vol. Tot. Sis(m3)	0,00	Acum. Pozo(m3)	0,00
		Tot. Cum.(m3)	0,00



COSTO				
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	3,783	26,478	146,949	18,02
CABZ COLGADORA	0	0	198,500	0,00
EFLUENTES	2,927	20,490	57,204	35,82
DIRECCIONAL	11,294	11,294	1,011,232	1,12
CASING	0	0	2,674,671	0,00
CTRL SOLIDOS	78	544	284,857	0,19
OTROS	6,000	173,936	289,422	60,10
EQUIPO	3,341	34,874	1,091,599	3,19
CTRL GEOLOGICO	0	5,162	54,859	9,41
MPD	0	0	456,797	0,00
CEMENTACION	0	0	359,922	0,00
LODO	0	0	969,415	0,00
ENTUBAMIENTO	0	0	82,300	0,00
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	0	0	80,773	0,00
TREPANOS	0	0	138,915	0,00
PERFILAJE	0	0	25,000	0,00
DTM	0	0	80,646	0,00
TRATAMIENTOS	2,218	15,525	134,274	11,56
EFLUENTES				
TOTAL	29,640	288,303	8,137,334	3,54



Inspección / Perforación	
Última Prueba BOP:	Prox. Prueba BOP:
Seguridad	
Tarjetas de Parada:	0