

Parte Diario de Perforación

Pozo: FP-1131(h) Reporte No.: 13 Fecha Reporte: 03/11/2023

Yacimiento: FORTIN DE PIEDRA	Supervisor: Iturbe José / Angel Quiroga	Fecha Inicio: 22/10/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: FPPE-01131-PE
Evento: PEREORACION NO CONVENCION	Active Datum: GROUND LEVEL@432,60 m	Costo AFE: 8.137.334,00 USD

Progreso:	0,00 m	DFS:	1,58	Costo Acumulado:	819,070 USD	Costo Diario:	187,202 USD
Horas de Rotación	0,00 hs	Dias Plan:	23,90	Costo Plan:	8,137,334 USD	TMD:	501,00 m
Promedio ROP:	0,00 m/h	% Dias Incurrido:	6,61	Gastos:	10,07 %	TVD:	499,63 m

Oper. Act: Desvincula casing de maniobra.

Resúmen: Entubó casing 13 3/8" K55 BTC 54.5# hasta 485 m. Enroscó colgador con bajante. Profundizó y colgó casing sobre placa base. Lanzó trazador y circuló pozo.

Próx. 24 hs: Desvincular casing de maniobra. Acondicionar y realizar skidding. Cementar off-line.

Programa: Cementar off-line.

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	07:30	1,50	G-ENTUI	ENTUBA	Entuba casing 13 3/8" K-55 BTC 54.5#, llenando todos los casing, hasta desde 280 m hasta 485 m.	T
07:30	08:45	1,25	G-ENTUI	CUELGA	Enrosca colgador con bajante del mismo. Profundiza y cuelga casing sobre placa base.	
					* Últimos 4 m baja con circulación. * Zapato 496.05 m, collar 484.59 m.	
08:45	09:30	0,75	G-ENTUI	CIRCULA	Lanza trazador. Circula pozo , aumentando caudal escalonadamente hasta 500 gpm.	
					* Observa trazador a las 4100 emboladas, diámetro promedo 16".	

(*)Fase/Codigo excluido

Secciones de Pozo							
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in	CSG BASE (m				
GUIA	17,50	13,38	496,05				


Plan de Pozo							
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)				
GUIA	17,50	13,38	560,00				
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	2.050,00				
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.700,00				
PRODUCCION	6,13	5,00	6.600,00				

			Surv	/ey			
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m)
475,80	474,57	6.03	272,65	1,97	-24,74	15,31	0,156

LODO - CALCICO AL YESO							
TMD Cheq.(m):	501,00	FilterCake(32nd"):	1,00	GELS			
Densidad(g/cc):	1,120	HTHP(cc/30min):		(0s/10s/			
YP (lbf/100 ft2):	17,00	Solids (%):		10m/30			
FV (s/qt):	62,00	Oil (%):		/ 11 /			
PV (cp):	8,00	pH:	8,00	21 / 26			
Temp C:		MBT (lbm/bbl):	14,70				

FIT/LOT-Sin Prueba
Tipo de Prueba:
TMD:
TVD:
Densidad:
Pres. en Sup:
EMW:

Volúmenes de Lodo)		Pérdida	de Lodo	
Vol. ColumnaTot:(m3) Vol.Anular Tot.(m3) Tot. Piletas(m3)	0,00 0,00 0,00	Total Sup.(m3) Total en Pozo(m3)	0,00 0,00	Acum. Sup.(m3) Acum. Pozo(m3)	0,00 0,00
Vol. Tot. Sis(m3)	0,00	Total(m3)	0,00	Tot. Cum.(m3)	0,00



совто							
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)			
C LIQUIDAS	0	41,608	146,949	28,31			
CABZ COLGADORA	0	0	198,500	0,00			
EFLUENTES	0	32,199	57,204	56,29			
CASING	158,767	158,767	2,674,671	5,94			
DIRECCIONAL	0	60,093	1,011,232	5,94			
CTRL SOLIDOS	0	21,753	284,857	7,64			
OTROS	0	98,985	289,422	34,20			
EQUIPO	5,765	133,070	1,091,599	12,19			
CEMENTACION	13,470	13,470	359,922	3,74			
CTRL GEOLOGICO	0	5,162	54,859	9,41			
MPD	0	0	456,797	0,00			
ENTUBAMIENTO	9,200	9,200	82,300	11,18			
LODO	0	54,078	969,415	5,58			
TREPANOS	0	19,957	138,915	14,37			
DTM	0	141,571	80,646	175,55			
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	0	4,762	80,773	5,90			
PERFILAJE	0	0	25,000	0,00			
TRATAMIENTOS	0	24,396	134,274	18,17			
EFLUENTES							
TOTAL	187,202	819,070	8,137,334	10,07			



Inspección / Perforación						
Última Prueba BOP: Prox. Prueba BOP:						
Seguridad						
Tarjetas de Parada: 1						