

## Parte Diario de Perforación

Pozo: FP-1468(h) Reporte No.: 33 Fecha Reporte: 31/10/2023

Yacimiento: FORTIN DE PIEDRA	Supervisor: M Sosa - J. Copa	Fecha Inicio: 19/07/2023
Bloque:	Equipo: H&P/210	AFE No.: FPPE-01468-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION	Active Datum: GROUND LEVEL@500,00 m	Costo AFE: 8.136.079,00 USD

Progreso:	0,00 m	DFS:	23,77	Costo Acumulado:	8,226,610 USD	Costo Diario:	232,671 USD
Horas de Rotación	0,00 hs	Dias Plan:	23,70	Costo Plan:	8,136,149 USD	TMD:	6.520,00 m
Promedio ROP:	0,00 m/h	% Dias Incurrido:	100,30	Gastos:	101,11 %	TVD:	3.000,76 m

Oper. Act: Desarma DP 4" a playa, total desarmado: 200 de 222 tiros.

Resúmen: Continua desarmando DP a playa de un total de 222 tiros. Termina de evacuar lodo a locaicón nueva. Marbar CDS y cia WTFD MPD

desmontan equipos.

Próx. 24 hs: Terminar de desarmar DP 4". DTM.

Programa: Desarmar tiros DP 4". DTM.

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	14:45	8,75	DTM-PR	DARMA*	Desarma DP 4" a playa, total desarmado: 130 de 222 tiros. Evacua 100% de lodo al FP1261.	
					Cia Marbar CDS desmonta equipamiento.	
					Cia WTFD MPD continua desmontando perifericos.	
14:45	17:00	2,25	DTM-PR	DARMA*	Detiene maniobra por observar protector lateral trabado en pipe wrangler. Personal desmonta el mismo.	
17:00	20:00	3,00	DTM-PR	DARMA*	Desarma DP 4" a playa, total desarmado: 155 de 222 tiros.	
20:00	20:15	0,25	DTM-PR	RNON	Reunión con turno entrante.	
20:15	21:45	1,50	DTM-PR	DARMA*	Desarma DP 4" a playa, total desarmado: 167 de 222 tiros.	
21:45	22:15	0,50	DTM-PR	DARMA*	Desarma DP 4" a playa, detiene maniobra por falla en ST-80. Coloca llaves e potencia.	
22:15	02:15	4,00	DTM-PR	DARMA*	Desarma DP 4" a playa, total desarmado: 186 de 222 tiros. Trabaja con llave de potencia y luego con ST. NOTA: Mco HP revisa llave ST-80.	
00:15	02:20	1.05	DTM DD	D 4 D 1 4 4 *		
02:15	03:30	, -		DARMA*	Detiene maniobra por falla en ST-80. Coloca llaves e potencia.	
03:30	06:00	2,50	DTM-PR	DARMA*	Desarma DP 4" a playa, total desarmado: 200 de 222 tiros.	

(\*)Fase/Codigo excluido

Secciones de Pozo						
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in	CSG BASE (m			
GUIA	17,50	13,38	556,68			
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	1.997,39			
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.739,34			
PRODUCCION	6,13	5,00	6.504,05			

Plan de Pozo							
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csq Base(m)				
GUIA	17,50	13,38	560,00				
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	2.050,00				
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.700,00				
PRODUCCION	6,13	5,00	6.500,00				

Survey							
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m)
6.520,00	3.000,76	92,45	183,39	-3.469,24	215,08	3.217,90	0,742

Total Sup.(m3)

Total en Pozo(m3)

37,00 0,00

LODO - EMULSION INVERSA						
6.520,00	FilterCake(32nd")	: -	GELS			
1700,000	HTHP(cc/30min):	7,00	(0s/10s/			
			10m/30			
61,00	Oil (%):	89,00	/8/17			
24,00	pH:	7,00	/ 21			
	MBT (lbm/bbl):	58,40				
	6.520,00 1700,000 10,00 61,00	6.520,00 FilterCake(32nd") 1700,000 HTHP(cc/30min): 10,00 Solids (%): 61,00 Oil (%): 24,00 pH:	6.520,00 FilterCake(32nd"): 1700,000 HTHP(cc/30min): 7,00 10,00 Solids (%): 61,00 Oil (%): 89,00 24,00 pH: 7,00			

0,00 0,00

0,00

0,00 Total(m3)

Volúmenes de Lodo

Vol. ColumnaTot:(m3)

Vol.Anular Tot.(m3)

Tot. Piletas(m3)

Vol. Tot. Sis(m3)

FIT/LC	T
Tipo de Prueba:	FIT
TMD:	2.739,00
TVD:	2.711,29
Densidad:	1,70(g/cc)
Pres. en Sup:	1.275,00
EMW:	2,03(g/cc)

Acum. Sup.(m3)

37,00 Tot. Cum.(m3)

Acum. Pozo(m3)

GELS	Tipo de Prueba	: FIT	g
(0s/10s/	TMD:	2.739,00	ida
10m/30	TVD:	2.711,29	pur
/8/17	Densidad:	1,70(g/cc)	rofi
/21	Pres. en Sup:	1.275,00	₽
, <u>-</u> .	EMW:	2,03(g/cc)	
Pérdida	de Lodo		

644,50

196,80


841,30

	0	_	C	Curva de P	rofundidad	vs Dias		
	1000						plan real real s/NPT	
(E)	2000		1					
idad	3000							_
Profundidad (m)	4000							$\dashv$
Ā	5000					11		
	6000					1	_	_
	7000 0	,0 4	,0 8,		2,0 16 ias	5,0	20,0	24,0
	Días Calculados Plan: 23,74 días.							

	•		•	'
	CC	это		
DESCRIPCION	DIARIO	DIARIO Acumulado		Exp.(%)
C LIQUIDAS	4,237	125,675	146,761	85,63
CABZ COLGADORA	0	198,543	198,500	100,02
EFLUENTES	3,200	102,400	57,204	179,01
CASING	15,967	2,552,373	2,652,079	96,24
DIRECCIONAL	0	892,139	990,985	90,03
CTRL SOLIDOS	9,680	363,649	248,864	146,12
OTROS	6,707	249,032	289,139	86,13
EQUIPO	44,970	1,370,693	1,244,015	110,18
MPD	70,419	563,421	355,626	158,43
CTRL GEOLOGICO	2,796	60,167	54,338	110,73
CEMENTACION	0	385,772	359,922	107,18
LODO	38,131	872,054	984,834	88,55
ENTUBAMIENTO	35,750	190,327	82,300	231,26
TREPANOS	0	98,668	133,550	73,88
DTM	0	102,870	92,345	111,40
PERFILAJE	0	24,000	25,000	96,00
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	0	53,866	86,412	62,34
TRATAMIENTOS	812	20,961	134,274	15,61

232,671

8,226,610



**FLUENTES** 

**TOTAL** 

8,136,149

Inspección / Perforación					
Última Prueba BOP:	09/10/2023 Prox. Prueba BOP:	30/10/2023			
	Seguridad				
Tarjetas de Parada: 2					