

Parte Diario de Perforación

Pozo: CLN.x-2005(h) Reporte No.: 28 Fecha Reporte: 11/08/2023

Yacimiento: CERRO DE LAS NIÑAS	Supervisor: Iturbe Jose - Quiroga Angel	Fecha Inicio: 15/07/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: 1NXP-02005-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCIONA	Active Datum: GROUND LEVEL@664,20 m	Costo AFE: 9.480.486,00 USD

Progreso:	0,00 m	OFS:	18,69	Costo Acumulado:	2,105,949 USD	Costo Diario:	91,973 USD
Horas de Rotación	0,00 hs	Dias Plan:	41,90	Costo Plan:	9,480,486 USD	TMD:	1.173,00 m
Promedio ROP:	0,00 m/h	% Dias Incurrido:	44,61	Gastos:	22,21 %	TVD:	1.172,96 m

Oper. Act: Baja herramienta para maniobra de calibre en 150 m.

Resúmen: Sacó herramienta con circulación y rotación desde 1037 m hasta 900 m. Sacó herramienta total. Desenroscó trépano PDC 17 1/2" y desarmó BHA direccional. Enroscó trépano PDC 17 1/2" y armó BHA con DC 6 1/2" para maniobra de calibra.

Próx. 24 hs: Bajar herramienta para maniobra de calibre hasta 1173 m. Circular pozo. Sacar herramienta total. Montar equipamiento de entubación. Entubar

casing 13 3/8" K55 54.5# BTC.

Programa: Entubar casing 13 3/8".

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	14:00	8,00	G-SACA	MANIOBR.	Maniobra herramienta con circulación y rotación (Q 800 gpm, P 2040 psi, TDRPM 30) hacia arriba desde 1037 m hasta 1028 m.	-
					Maniobra con precaución tensionando hasta 185 klb (172 klb neutro) y hasta 18000 klb.ft de torque.	
14:00	20:00	6,00	G-SACA	SACA	Saca herramienta desde 1028 m hasta 112 m.	
					* Saca con circulación y rotación desde 1028 m hasta 900 m.	
					* Observa sobretensión de hasta 30 klb en 1008 m, 875 m, 680 m, 325 m.	
20:00	20:15	0,25	G-SACA	RNON	Realiza reunión de seguridad y operativa con turno entrante.	
20:15	21:45	1,50	G-SACA		Desarma BHA de pesca a playa: tijera NC46, DC 6 1/2", XO NC46-NC50, campana guiada 12" con pin NC46 con D 6 1/2" empalmado.	
21:45	23:45	2,00	G-SACA	MANIOBR.	Saca desarmando a playa 6 DC 8". Se destorquearon con llaves HT-65 por observar sobretorqueadas	
23:45	00:00	0,25	G-SACA	RNON	Realiza reunión de seguridad y operativa.	
00:00	03:00	3,00	G-SACA	DBHA	Desenrosca trépano PDC 17 1/2" TD605 (0-2-BT-S-X-I-WT-TD) y desarma BHA direccional.	
				1	* Observa conexiones sobretorqueadas.	
03:00	03:45	0,75	G-SACA	MANIOBR.	Acondiciona piso de trabajo. Baja herramientas de pesca.	
03:45	04:00	0,25	G-SACA	MANIOBR.	Realiza reunión de seguridad y operativa.	
04:00	04:45	0,75	G-SACA	MANIOBR.	Enrosca trépano PDC 17 1/2" TD605, bit sub 7 5/8" REG-NC56, XO NC56-NC46, 1 DC 6 1/2", tijera 6 1/2" WFT.	
04:45	06:00	1,25	G-SACA	MANIOBR.	Baja DC 6 1/2" hasta 150 m.	-
					* Corrobora torque en cada conexión.	

(*)Fase/Codigo excluido

Secciones de Pozo							
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in	CSG BASE (m				
GUIA	17,50						


Plan de Pozo						
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)			
GUIA	17,50	13,38	1.170,00			
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	1.620,00			
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.410,00			
3RA INTERMEDIA	6,50	5,50	3.320,00			
PRODUCCION	6,13	5,00	4.620,00			

Survey							
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m)
1.173,00	1.172,96	0,70	198,45	-6,44	-4,85	-4,11	0,224


LODO - BASE AGUA						
TMD Cheq.(m):	1.173,00	FilterCake(32nd"):	GELS		
Densidad(g/cc):	1,220	HTHP(cc/30min):		(0s/10s/		
YP (lbf/100 ft2):	20,00	Solids (%):		10m/30		
FV (s/qt):	63,00	Oil (%):		/ 13 /		
PV (cp):	14,00	pH:	9,00	20 / 25		
Temp C:		MBT (lbm/bbl):	20,00			

FIT/LOT-Sin Prueba
Tipo de Prueba:
TMD:
TVD:
Densidad:
Pres. en Sup:
EMW:

Volúmenes de Lo		Pérdida	de Lodo		
Vol. ColumnaTot:(m3) Vol.Anular Tot.(m3) Tot. Piletas(m3)	0,00 0,00 0,00	Total Sup.(m3) Total en Pozo(m3)	0,00 0,00	Acum. Sup.(m3) Acum. Pozo(m3)	0,00 0,00
Vol. Tot. Sis(m3)	0,00	Total(m3)	0,00	Tot. Cum.(m3)	0,00



	CC	STO			lг
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)	
C LIQUIDAS	3,352	88,564	111,187	79,65	I
CABZ COLGADORA	0	0	198,850	0,00	I
EFLUENTES	0	9,600	103,776	9,25	I
DIRECCIONAL	8,588	163,172	742,284	21,98	I
CASING	0	0	2,244,307	0,00	I
OTROS	3,950	102,748	322,270	31,88	I
CTRL SOLIDOS	6,065	115,231	206,989	55,67	II
EQUIPO	40,253	753,079	1,920,802	39,21	II
CTRL GEOLOGICO	3,234	61,447	177,637	34,59	II
MPD	0	0	524,295	0,00	II
CEMENTACION	0	0	486,936	0,00	II
PERFILAJE	3,090	101,920	485,000	21,01	ĮL
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	13,560	265,056	131,756	201,17	
LODO	8,429	221,510	1,104,763	20,05	
TREPANOS	0	18,345	139,450	13,16	
DTM	0	177,665	349,599	50,82	
ENTUBAMIENTO	0	0	82,300	0,00	
TRATAMIENTOS	1,453	27,612	148,286	18,62	
EFLUENTES					
TOTAL	91,973	2,105,949	9,480,486	22,21	l



IOIAL	01,010	_,:00,0:0	0,100,100 ==,=		
			Inspección / I	Perforación	
Última Prue	ba BOP:		27/06/2023	Prox. Prueba BOP:	18/07/2023
			Segur	idad	
Tarjetas de Parada:	0				