

## Parte Diario de Perforación

Pozo: CLN.x-2005(h) Reporte No.: 44 Fecha Reporte: 04/09/2023

Yacimiento: CERRO DE LAS NIÑAS	Supervisor: Daniel Ruiz - Angel Quiroga	Fecha Inicio: 15/07/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: 1NXP-02005-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION	Active Datum: GROUND LEVEL@664,20 m	Costo AFE: 9.480.486,00 USD

Progreso:	369,00 m	DFS:	29,78	Costo Acumulado:	4,537,063 USD	Costo Diario:	113,672 USD
Horas de Rotación	17,30 hs	Dias Plan:	41,90	Costo Plan:	9,480,486 USD	TMD:	2.288,00 m
Promedio ROP:	21,33 m/h	% Dias Incurrido:	71,07	Gastos:	47,86 %	TVD:	2.287,93 m

Oper. Act: Perfora etapa Intermedia 2 en 2288 m.

Resúmen: Perforó etapa intermedia 2 alineado a MPD desde 1919 m hasta 2220 m. Personal de mantenimiento cambió grabber de TDS. Continúa perfoando etapa Intermedia. Desliza en ciertos puntos para corregir azimut.

Próx. 24 hs: Continuar perforando etapa Intermedia 2 hasta +-/ 2550 m. Circular pozo.

Programa: Perforar etapa Intermedia 2 hasta +/- 2550 m.

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	00:00	18,00	I2-PERF	PERVER	Perfora etapa Intermedia 2 alineado a MPD, desde 1919 m hasta 2220 m.	
					* WOB 25 klb, Q 450-500 gpm, P 5400 psi, Pdif 400-500 psi, TDRPM 60-70, TDTQ 5000-7000 ft.lb, D 1.85 gr/cc , ECDbit 1.95 gr/cc.  * Aumenta densidad de manera paulatina de 1.5 gr/cc a 1.85 gr/cc.	
00:00	00:30	0,50	I2-PERF	CIRCULA	Repasa úlimto tiro perforado y retira el mismo al peine. Personal de manten	-
00:30	02:00	1,50	12-PERF	CONTROL	Personal de mantenimiento cambia grabber de TDS	
02:00	02:15	0,25	12-PERF	CONTROL	Profundiza tiro.	
02:15	06:00	3,75	I2-PERF	PERVER	Perfora etapa Intermedia 2 alineado a MPD, desde 2220 m hasta 2288 m.	
					* WOB 25 klb, Q 500 gpm, P 5400 psi, Pdif 400 psi, TDRPM 70, TDTQ 5000-7000 ft.lb, D 1.85 gr/cc , ECDbit 1.95 gr/cc.	
					* Desliza en ciertos puntos para corregir azimut, observando tool face errático.	

(\*)Fase/Codigo excluido

Secciones de Pozo							
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in	CSG BASE (m				
GUIA	17,50	13,38	1.167,14				
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	1.885,65				
2DA INTERMEDIA	8,50						

Plan de Pozo							
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)				
GUIA	17,50	13,38	1.170,00				
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	1.620,00				
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.410,00				
3RA INTERMEDIA	6,50	5,50	3.320,00				
PRODUCCION	6,13	5,00	4.620,00				

Componentes BHA - #7	Uniones	Long.( m)	OD (in)	ID (in)	Conex.	ppf
Drill Pine		2047,95	4,000	3,340	XT 39	16.34
Heavy Weight Drill Pipe	6,00	55,67	4,000	2,560	XT 39	29,00
Cross Over	1,00	0,95	6,500	2,810	XT 39	29,00
Drill Collar	3.00	27,62	6,500	2,810	NC46 IF	90.00
Hvdraulic Jar	1,00	9,21	6,500	2,810	NC46 IF	90,00
Drill Collar	12,00	108,79	6,500	2,810	NC46 IF	90,00
Cross Over	1,00	1,07	6,500	3,128	NC46 IF	90.00
Saver Sub	1,00	1,69	6,700	2,375	NC50 IF	90.00
Float Sub	1,00	1,22	6,750	2,625	NC50 IF	90,00
Float Sub	1,00	1,02	6,750	2,800	NC50 IF	90,00
Non-Mag Drill Collar	1,00	7,97	6,750	2,800	NC50 IF	90,00
MWD Tool	1,00	10,59	6,750	2,800	NC50 IF	90.00
Non-Mag Ponv Collar	1,00	4,09	6,750	2,875	NC50 IF	90,60
Integral Blade Stabilizer	1,00	1,57	6,750	2,875	NC50 IF	90,60
Bent Housina	1,00	8,28	7,000	2,800	NC50 IF	96,00
Polvcrvstalline Diamond Bit	1,00	0,31	8,500		API REG	0.00
Longitud Total BHA		2288,000	Peso	Total BH	IA(ppf)	354,04


Parametros Perf	Parametros Perforación-#3							
Rim Diam.(in):	8,50	TMD al ingreso (m):	1.890,00					
Provider:	BAKER	Model:	DD406TX					
WOB(Kbf):	25,00	Jets(32nd"):	6 x 13					
Flow(gpm):	500,00	SPP(psi):	5.400,00					
RPM:	70,00	TQ(ft-lbf):	7.000,00					
Footage (m)	369,00	Cum Footage : (m)	398,00					
Time:	17,30	Cum. Time:	19,70					
ROP (m/h)	21,33	Cum ROP: (m/h)	20,20					

			Surv	/ey			
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m)
2.257,10	2.257,03	1,35	232.86	-6.45	-9,73	4,40	0,247


LODO - EMULSION INVERSA								
TMD Cheq.(m):	2.220,00	FilterCake(32nd")	:	GELS				
Densidad(g/cc):	1,850	HTHP(cc/30min):	7,20					
YP (lbf/100 ft2):	8,00	Solids (%):		10m/30				
FV (s/qt):	64,00	Oil (%):	83,00	/ 10 /				
PV (cp):	28,00	pH:	9,00	18 / 21				
Temp C:		MBT (lbm/bbl):	20,00					

FIT/LC	T
Tipo de Prueba:	FIT
TMD:	1.894,00
TVD:	1.893,99
Densidad:	1,48(g/cc)
Pres. en Sup:	1.970,00
EMW:	2,21(g/cc)

Volúmenes de			Pérdida	de Lodo	
Vol. ColumnaTot:(m3)	12.10	Total Sup.(m3)	12 20	Acum. Sup.(m3)	84,60
Vol.Anular Tot.(m3)	67,80	Total en Pozo(m3)	11,80	Acum. Pozo(m3)	61,30
Tot. Piletas(m3)	410,70		*		01,00
Vol. Tot. Sis(m3)	490,60	Total(m3)	24,00	Tot. Cum.(m3)	145,90



	CC	OSTO		
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	3,636	146,062	111,187	131,37
CABZ COLGADORA	0	19,909	198,850	10,01
EFLUENTES	3,200	44,800	103,776	43,17
DIRECCIONAL	8,021	245,931	742,284	33,13
CASING	0	839,958	2,244,307	37,43
CTRL SOLIDOS	6,065	215,863	206,989	104,29
OTROS	4,060	227,156	322,270	70,49
EQUIPO	42,224	1,362,396	1,920,802	70,93
CTRL GEOLOGICO	3,234	106,724	177,637	60,08
CEMENTACION	0	187,440	486,936	38,49
MPD	0	0	524,295	0,00
LODO	41,665	398,404	1,104,763	36,06
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	711	272,306	131,756	206,67
TREPANOS	0	65,015	139,450	46,62
PERFILAJE	0	158,920	485,000	32,77
DTM	0	177,665	349,599	50,82
ENTUBAMIENTO	0	27,136	82,300	32,97
TRATAMIENTOS	855	41,379	148,286	27,90
EFLUENTES				
TOTAL	113,672	4,537,063	9,480,486	47,86



Inspección / Perforación							
	Última Prueba BOP:			01/09/2	023	Prox. Prueba BOP:	22/09/2023
1	Seguridad						
	Tarjetas de Parada:	0					