

Parte Diario de Perforación

Pozo: CLN.x-2005(h) Reporte No.: 68 Fecha Reporte: 28/09/2023

| Yacimiento: CERRO DE LAS NIÑAS | Supervisor: Bravo Lucas - Quiroga Angel | Fecha Inicio: 15/07/2023 |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| Bloque: | Equipo: H&P/211 | AFE No.: 1NXP-02005-PE |
| Evento: PEREORACION NO CONVENCION | Active Datum: GROUND LEVEL@664,20 m | Costo AFE: 9.480.486,00 USD |

| Progreso: | 115,00 m | DFS: | 53,78 | Costo Acumulado: | 9,199,158 USD | Costo Diario: | 125,262 USD |
|-------------------|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| Horas de Rotación | 2,40 hs | Dias Plan: | 41,90 | Costo Plan: | 9,480,486 USD | TMD: | 3.975,00 m |
| Promedio ROP: | 47,92 m/h | % Dias Incurrido: | 128,35 | Gastos: | 97,03 % | TVD: | 3.075,22 m |

Oper. Act: Perfora extensión horizontal en 3975 m.

Resúmen: Paró equipo por asamblea gremial. Bajó herramienta controlando desplazamiento al trip tank hasta 3860 m (últimos 3 tiros bajó con circulación). Realizó roll back de kill mud por lodo. Perfora extensión horizontal acorde a plan direccional V4.

Próx. 24 hs: Continuar perforando extensión horizontal acorde a plan direccional V4.

Programa: Perforar extensión horizontal acorde a plan direccional hasta +/- 4737 m.

| Desde | Hasta | Duración | Fase | Código | Resúmen Operativo | NPT |
|-------|-------|----------|--------|---------|--|-----|
| 06:00 | 20:00 | 14,00 | P-PERF | CONTROL | Equipo parado por asamblea gremial. Observa pozo por anular (choke de equipo y MPD) y por directa. | T- |
| | | | | | * Pone bomba a pozo cada 3 hs para corroborar circulación | |
| 20:00 | 20:15 | 0,25 | P-PERF | RNON | Realiza reunión de seguridad y operativa con turno entrante. | |
| 20:15 | 00:15 | 4,00 | P-PERF | BAJA | Baja herramienta controlando desplazamiento al trip tank desde 2492 m hasta 3860 m. | - |
| | | | | | * Últimos 3 tiros baja con circulación por observar asentamiento de hasta 60 klb. | |
| 00:15 | 01:45 | 1,50 | P-PERF | CONVERS | Realiza roll back de kill mud por lodo de D 1.85 gr/cc. | |
| 01:45 | 06:00 | 4,25 | P-PERF | PERMDF | Perfora extensión horizontal acorde a plan direccional V4 desde 3860 m hasta 3975 m. | |
| | | | | | * WOB 22 klb, Q 260 gpm, P 6500 psi, Pdif 500 psi, TDRPM 80, TDTQ 4000 ft-lb, D 1.85 gr/cc, ECD LP 2.0 gr/cc. * Desliza para corregir inclinación. * Repasa y toma pesos cada 6 tiros. | |

(*)Fase/Codigo excluido

| Secciones de Pozo | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| Fase | Diametro(in) | OD CSG (in | CSG BASE (m | | | | |
| GUIA | 17,50 | 13,38 | 1.167,14 | | | | |
| 1RA INTERMEDIA | 12,25 | 9,63 | 1.885,65 | | | | |
| 2DA INTERMEDIA | 8,50 | 7,00 | 2.529,70 | | | | |
| 3RA INTERMEDIA | 6,28 | | | | | | |
| PRODUCCION | 6,13 | | | | | | |

| | Plan de Po | Z0 | |
|----------------|--------------|------------|-------------|
| Fase | Diametro(in) | OD CSG(in) | Csg Base(m) |
| GUIA | 17,50 | 13,38 | 1.170,00 |
| 1RA INTERMEDIA | 12,25 | 9,63 | 1.620,00 |
| 2DA INTERMEDIA | 8,50 | 7,00 | 2.410,00 |
| 3RA INTERMEDIA | 6,50 | 5,50 | 3.320,00 |
| PRODUCCION | 6,13 | 5,00 | 4.620,00 |

| Componentes BHA - #11 | Uniones | Long.(m) | OD (in) | ID (in) | Conex. | ppf |
|-----------------------------|---------|-----------|---------|----------|-----------|--------|
| Accelerator | 1,00 | 5,75 | 5,000 | 2,000 | XT 39 | 35,00 |
| Drill Pipe | 42,00 | 403,57 | 4,000 | 3,340 | XT 39 | 16,34 |
| Heavv Weight Drill Pipe | 6.00 | 28,39 | 4,000 | 2,810 | XT 39 | 29.00 |
| Hvdraulic Jar | 1.00 | 8,98 | 4,000 | 2,810 | XT 39 | 35.00 |
| Heavv Weight Drill Pipe | 12,00 | 111,32 | 4,000 | 2,810 | XT 39 | 29.00 |
| Cross Over | 1,00 | 0,64 | 4,800 | 2,810 | XT 39 | 35,00 |
| Float Sub | 1.00 | 1,15 | 4,813 | 2,375 | NC38 IF | 35.00 |
| Float Sub | 1,00 | 1,18 | 4,813 | 2,250 | NC38 IF | 35.00 |
| Restrictor Sub | 1,00 | 1,69 | 4,688 | 2,250 | NC38 IF | 35.00 |
| Non-Mag Drill Collar | 1,00 | 8,92 | 4,688 | 2,250 | NC38 IF | 35,00 |
| Saver Sub | 1.00 | 0,46 | 4,688 | 2,250 | NC38 IF | 35.00 |
| Loaaina While Drillina | | 9,81 | 4,750 | 2,250 | NC38 IF | 35.00 |
| Saver Sub | 1,00 | 0,49 | 4,668 | 2,250 | NC38 IF | 35.00 |
| Non-Mag Pony Collar | 1,00 | 2,28 | 4,750 | 2,250 | NC38 IF | 35.00 |
| Bent Housina | 1,00 | 9,17 | 5,000 | 4,200 | NC38 IF | 35.00 |
| Polvcrvstalline Diamond Bit | 1,00 | 0,17 | 6,125 | | 3 1/2 REG | 0.00 |
| Longitud Total BHA | | 593,970 | Peso | Total Bh | IA(ppf) | 150,67 |


| Parametros Perforación -#12 | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Rim Diam.(in): | 6,13 | TMD al ingreso (m): | 3.347,00 | | | | | |
| Provider: | SCHLUMBERGER | Model: | BX513 | | | | | |
| WOB(Kbf): | 20,00 | Jets(32nd"): | 13 x 32 | | | | | |
| Flow(gpm): | 260,00 | SPP(psi): | 6.100,00 | | | | | |
| RPM: | 80,00 | TQ(ft-lbf): | 14.000,00 | | | | | |
| Footage (m) | 115,00 | Cum Footage : (m) | 1.320,00 | | | | | |
| Time: | 2.40 | Cum. Time: | 62,70 | | | | | |
| ROP (m/h) | | Cum ROP: (m/h) | 21,05 | | | | | |

| Survey | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| TMD (m) | TVD (m) | Inclin. (°) | Azi (°) | N/S(m) | E/W(m) | VS(m) | Dleg.(°/30m) |
| 3.930,20 | 3.075,76 | 90,69 | 3,95 | 950,22 | 2,34 | -827,24 | 1,018 |


| LODO - EMULSION INVERSA | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|----------|--|--|--|
| TMD Cheq.(m): | 3.860,00 | FilterCake(32nd") | | GELS | | | |
| Densidad(g/cc): | 1,850 | HTHP(cc/30min): | 6,60 | (0s/10s/ | | | |
| YP (lbf/100 ft2): | 10,00 | Solids (%): | | 10m/30 | | | |
| FV (s/qt): | 67,00 | Oil (%): | 87,00 | /7/17 | | | |
| PV (cp): | 26,00 | pH: | 9,00 | / 23 | | | |
| Temp C: | | MBT (lbm/bbl): | 20,00 | | | | |

| FIT/LO | |
|----------------|------------|
| Tipo de Prueba | FIT |
| TMD: | 2.538,00 |
| TVD: | 2.537,86 |
| Densidad: | 1,85(g/cc) |
| Pres. en Sup: | 1.630,00 |
| EMW: | 2,30(g/cc) |

| Volúmenes de Lodo | | Pérdida de Lodo | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| Vol. ColumnaTot:(m3) Vol.Anular Tot.(m3) Tot. Piletas(m3) | 21,30 44,70 312,90 | Total Sup.(m3) Total en Pozo(m3) | 0,00 0,00 | Acum. Sup.(m3) Acum. Pozo(m3) | 186,90 181,80 |
| Vol. Tot. Sis(m3) | 378,90 | Total(m3) | 0,00 | Tot. Cum.(m3) | 368,71 |



| | CC | овто | | |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|---------|
| DESCRIPCION | DIARIO | Acumulado | PLAN | Exp.(%) |
| C LIQUIDAS | 1,913 | 217,800 | 111,187 | 195,89 |
| CABZ COLGADORA | 0 | 199,556 | 198,850 | 100,36 |
| TRATAMIENTOS EFLUENTES | 855 | 61,907 | 148,286 | 41,75 |
| DIRECCIONAL | 15,494 | 662,864 | 742,284 | 89,30 |
| CASING | 0 | 1,320,683 | 2,244,307 | 58,85 |
| OTROS | 13,760 | 792,296 | 322,270 | 245,85 |
| CTRL SOLIDOS | 6,436 | 364,384 | 206,989 | 176,04 |
| CTRL GEOLOGICO | 3,234 | 184,341 | 177,637 | 103,77 |
| EQUIPO | 37,239 | 2,380,846 | 1,920,802 | 123,95 |
| MPD | 15,983 | 478,187 | 524,295 | 91,21 |
| CEMENTACION | 0 | 329,335 | 486,936 | 67,63 |
| LODO | 2,129 | 751,802 | 1,104,763 | 68,05 |
| ALQUILER DE HERRAMIENTAS | 25,020 | 503,107 | 131,756 | 381,85 |
| TREPANOS | 0 | 131,945 | 139,450 | 94,62 |
| PERFILAJE | 0 | 474,694 | 485,000 | 97,88 |
| DTM | 0 | 177,665 | 349,599 | 50,82 |
| ENTUBAMIENTO | 0 | 46,147 | 82,300 | 56,07 |
| EFLUENTES | 3,200 | 121,600 | 103,776 | 117,18 |
| TOTAL | 125,262 | 9,199,158 | 9,480,486 | 97,03 |



| Inspección / Perforación | | | | | |
|--------------------------|---|--|------------|-------------------|------------|
| · | | | | | |
| Última Prueba BOP: | | | 20/09/2023 | Prox. Prueba BOP: | 11/10/2023 |
| Seguridad | | | | | |
| Tarjetas de Parada: | 0 | | | | |