

Parte Diario de Perforación

Pozo: CLN.x-2005(h) Reporte No.: 36 Fecha Reporte: 23/08/2023

Yacimiento: CERRO DE LAS NIÑAS	Supervisor: Iturbe Jose - Ruiz daniel- Lopez Mateo	Fecha Inicio: 15/07/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: 1NXP-02005-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION	Active Datum: GROUND LEVEL@664,20 m	Costo AFE: 9.480.486,00 USD

Progreso:	344,00 m	OFS:	24,58	Costo Acumulado:	3,610,774 USD	Costo Diario:	93,174 USD
Horas de Rotación	24,00 hs	Dias Plan:	41,90	Costo Plan:	9,480,486 USD	TMD:	1.762,00 m
Promedio ROP:	14,33 m/h	% Dias Incurrido:	58,66	Gastos:	38,09 %	TVD:	1.761,99 m

Oper. Act: Perfora etapa intermedia I en 1762 m.

Resúmen: Perfora etapa intermedia I desde 1418 m hasta 1762 m. Admisión promedio: 680 lts/hs.

Próx. 24 hs: Perforar etapa intermedia I hasta +/- 1885 m. Circular pozo. Bombear tapón de maniobra. Sacar herramienta

Programa: Perforar etapa intermedia I hasta +/- 1885 m. Realizar perfil OH.

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	06:00	24,00	I-PERF	PERDIR	Perfora etapa intermedia I desde 1418 m hasta 1762 m.	
					* WOB 20/25/30 klb, Q 800 / 700 gpm, P 4800 / 4950 psi, Pdif 560/610 psi, TDRPM 60/70/80, TDTQ 10500 / 12000	
					ft-lb, Dens 1.48 gr/cc.	
					* Admisión promedio: 680 lts/hs	
					* Pase formación Huitrin: 1341 m	
					WOB 20/22 klb, Q 700 gpm, P 3820 psi, Pdif 451 psi, TDRPM 40, TDTQ 10500 ft-lb, Dens 1.2 gr/cc.	
					* Pase formación troncoso superior: 1371 m	
					WOB 20/22 klb, Q 700 gpm, P 3820 psi, Pdif 451 psi, TDRPM 60, TDTQ 10500 ft-lb, Dens 1.2 gr/cc.	
					* Pase formación troncoso inferiror: 1435 m.	
					WOB 20/22 klb, Q 800 gpm, P 4820 psi, Pdif 477 psi, TDRPM 60, TDTQ 13500 ft-lb, Dens 1.32 gr/cc.	
					* Pase formación agrio superior: 1465 m.	
					WOB 20/22 klb, Q 800 gpm, P 4820 psi, Pdif 477 psi, TDRPM 60, TDTQ 11500 ft-lb, Dens 1.34 gr/cc.	
			1		* Ultimo survey: 1706 m MD, 0.36° Inc, 246.72 Azm. C-C 9.5 m.	

(*)Fase/Codigo excluido

Secciones de Pozo							
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in	CSG BASE (m				
GUIA	17,50	13,38	1.167,14				
1RA INTERMEDIA	12,25						

	Plan de Po	ZO	
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)
GUIA	17,50	13,38	1.170,00
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	1.620,00
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.410,00
3RA INTERMEDIA	6,50	5,50	3.320,00
PRODUCCION	6,13	5,00	4.620,00

Componentes BHA - #6	Uniones	Long.(m)	OD (in)	ID (in)	Conex.	ppf
Polvcrvstalline Diamond Bit	1,00	0,37	12,250	4,000	API REG	201,93
Positive Displacement Motor	1,00	8,79	9,250	2,250	API REG	205,20
Integral Blade Stabilizer	1,00	1,81	8,000	2,250	API REG	142,20
MWD Tool	1,00	11,17	8,000	2,810	API REG	142.20
Non-Mag Drill Collar	1,00	6,43	8,000	4,000	API REG	143,99
Float Sub	1,00	1,67	8,000	3,000	NC56	144,00
Cross Over	1,00	1,07	8,000	3,000	NC56	147.01
Spiral Drill Collar	6.00	55,19	8,000	2,810	NC56	143.92
Cross Over	1,00	1,10	8,000	3,000	NC46 IF	147,01
Spiral Drill Collar	6,00	54,04	6,500	2,810	NC46 IF	88,11
Hvdraulic Jar	1,00	9,21	6,500	2,910	NC46 IF	88.87
Spiral Drill Collar	6,00	54,75	6,500	2,810	NC46 IF	88,11
Cross Over	1,00	0,95	6,500	3,000	XT 39	88,87
Heavy Weight Drill Pipe	6,00	55,67	4,000	3,000	XT 39	29,85
Longitud Total BHA		262,220	Peso	Total BH	IA(ppf)	549,03


	Parametros Perforación-#2								
Rim Diam.(in):	12,25	TMD al ingreso (m):	1.173,00						
Provider:	BAKER	Model:	D506TX						
WOB(Kbf):	20,00	Jets(32nd"):	6 x 15						
Flow(gpm):	700,00	SPP(psi):	4.950,00						
RPM:	80,00	TQ(ft-lbf):	7.700,00						
Footage (m)	344,00	Cum Footage : (m)	589,00						
Time:	24,00	Cum. Time:	34,00						
ROP (m/h)	14,33	Cum ROP: (m/h)	17,32						

Survey							
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m)
1.706,16	1.706,15	0.36	246.72	-2.20	-4,01	4,55	0,169


LODO - EMULSION INVERSA							
TMD Cheq.(m):	1.699,00	FilterCake(32nd"):	:	GELS			
Densidad(g/cc):	1,470	HTHP(cc/30min):	7,40				
YP (lbf/100 ft2):	6,00	Solids (%):		10m/30			
FV (s/qt):	58,00	Oil (%):		/6/12			
PV (cp):	19,00	pH:	9,00	/ 19			
Temp C:		MBT (lbm/bbl):	20,00				

	T-Sin Prueba
Tipo de P	rueba:
TMD:	
TVD:	
Densidad	
Pres. en S	Sup:
EMW:	

Volúmenes de	Pérdida de Lodo				
Vol. ColumnaTot:(m3) Vol.Anular Tot.(m3) Tot. Piletas(m3)	0,00 126,30 349,00	Total Sup.(m3) Total en Pozo(m3)	29,40 16,50	Acum. Sup.(m3) Acum. Pozo(m3)	51,40 24,70
Vol. Tot. Sis(m3)	475,30	Total(m3)	45,90	Tot. Cum.(m3)	76,10



	CC	STO		
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	4,412	118,283	111,187	106,38
CABZ COLGADORA	0	6,697	198,850	3,37
EFLUENTES	3,200	22,400	103,776	21,58
DIRECCIONAL	8,021	193,888	742,284	26,12
CASING	0	372,798	2,244,307	16,61
CTRL SOLIDOS	6,065	157,684	206,989	76,18
OTROS	13,760	379,636	322,270	117,80
EQUIPO	42,224	1,066,534	1,920,802	55,53
CTRL GEOLOGICO	3,234	84,085	177,637	47,34
CEMENTACION	0	101,346	486,936	20,81
MPD	0	0	524,295	0,00
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	723	267,794	131,756	203,25
LODO	10,680	314,176	1,104,763	28,44
TREPANOS	0	36,690	139,450	26,31
PERFILAJE	0	101,920	485,000	21,01
DTM	0	351,451	349,599	100,53
ENTUBAMIENTO	0	0	82,300	0,00
TRATAMIENTOS	855	35,392	148,286	23,87
EFLUENTES				
TOTAL	93,174	3,610,774	9,480,486	38,09



10111						
Inspección / Perforación						
Última Prueba BOP:			27/06/2	2023	Prox. Prueba BOP:	18/07/2023
Seguridad						
Tarjetas de Parada:	1					