

## Parte Diario de Perforación

Pozo: CLN.x-2005(h) Reporte No.: 53 Fecha Reporte: 13/09/2023

Yacimiento: CERRO DE LAS NIÑAS	Supervisor: Iturbe José - Quiroga Angel - Lopez Mate	Fecha Inicio: 15/07/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: 1NXP-02005-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION	Active Datum: GROUND LEVEL@664,20 m	Costo AFE: 9.480.486,00 USD

Progreso:	0,00 m	DFS:	38,78	Costo Acumulado:	6,259,702 USD	Costo Diario:	97,471 USD
Horas de Rotación	0,00 hs	Dias Plan:	41,90	Costo Plan:	9,480,486 USD	TMD:	3.347,00 m
Promedio ROP:	0,00 m/h	% Dias Incurrido:	92,55	Gastos:	66,03 %	TVD:	3.346,71 m

Oper. Act: Baja herramienta en maniobra de calibre en 157 m, controlando desplazamiento.

Resúmen: Sacó hta con control dinámico hasta 250 m. Retiró bearing e instalo campana de viaje. Sacó hta total. Desarmo BHA direccional. Montó wire line. Bajo carrera hasta 3120 m, dónde realiza set up. Sacó carrera a superficie.

Próx. 24 hs: Bajar hía en maniobra de calibre hasta fondo de pozo. Circular . Realizar BU + flow check. Bombear tapón de maniobra. Sacar hta total para continuar con carrera de perfil.

Programa: Perfilar según programa.

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	07:00	1,00	I3-SACA	SACA	Continúa sacando herramienta con control dinámico desde 470 m hasta 160 m.	$\top$
07:00	08:15	1,25	I3-SACA	DBEARING	Compañía WFT MPD desmonta bearing e instala campana de viaje.	
08:15	08:30	0,25	I3-SACA	RNON	Realiza reunión de seguridad y operativa.	
08:30	10:30	2,00	I3-SACA	SACA	Saca herraminta controlando llenado con trip tank hasta 30 m.	
					* Desarma 2 tiros de DC 4 3/4" a playa.	
10:30	10:45	0,25	I3-SACA	RNON	Realiza reunión de seguridad y operativa previo a desarmar BHA direccional.	
10:45	12:45	2,00	I3-SACA	DBHA	Compañía SLB desarma BHA direccional a playa.	
					* Desenrosca trépano PDC 6 1/8" (0-0-NO-A-X-I-NO-TD).	
12:45	13:00	0,25	I3-SACA	DBHA	Acondiciona boca de pozo.	
13:00	13:30	0,50	13-PERF	MANEQU	Realiza mantenimiento al TD.	
13:30	15:00	1,50	13-PERF	MPERFIL	Monta equipamiento de wire line.	
15:00	21:00	6,00	13-PERFI	EVALUA	Arma 1° carrera de perfil: Gr-gr espectral-cal (6b)- res-desv-sonico dipolar cruzado- cbl int2. Baja carrera hasta 3120 m, dónde realiza set up. Maniobra por tendencia a aprisionarse. Saca carrera a superficie.	
21:00	22:00	1,00	13-PERFI	EVALUA	Desarma 1° carrera de perfil. Observa 1 último centralizador (por debajo de sonda de inducción), con faltante de 1 fleje.	
22:00	23:00	1,00	13-PERF	DPERFIL	Desmonta equipamiento de wire line.	
23:00	01:00	2,00	13-PERF	ACOND	Corre y corta cable.	
01:00	02:30	ŕ	I3-PERF		Acondiciona piso de trabajo, coloca vaina, sube bearing y htas  *Nota: Una vez cerrado pozo, observa aumento paulatino de presión desde 43 psi hasta 225 psi en un periodo de  4:30 hs, desfogo a 0 psi. cerro pozo nuevamente luego de 45 min observa tendecia de incremento de presion hasta  47 psi.	3
02:30	02:45	,		CALIBRA	Realiza reunión previo armado BHA calibre.	
02:45	04:45	2,00	13-PERF	CALIBRA	Arma 3 tiros de DC 4 3/4" + BHA para calibrar, torquea trepano trépano PDC 6 1/8".	
04:45	06:00	1,25	13-PERF	CALIBRA	Baja herramienta controlando desplazamiento hasta 157 m.	

(\*)Fase/Codigo excluido

	Secciones de Pozo							
Fase Diametro(in) OD CSG (in CSG BASE (m								
GUIA	17,50	13,38	1.167,14					
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	1.885,65					
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.529,70					
3RA INTERMEDIA	6.13							

Plan de Pozo							
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)				
GUIA	17,50	13,38	1.170,00				
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	1.620,00				
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.410,00				
3RA INTERMEDIA	6,50	5,50	3.320,00				
PRODUCCION	6,13	5,00	4.620,00				

Componentes BHA - #9	Uniones	Long.( m)	OD (in)	ID (in)	Conex.	ppf
Heavv Weight Drill Pipe	6,00	27,83	4,000	2,500	XT 39	29,00
Hvdraulic Jar	1.00	8,93	4,750	2,250	XT 39	46,70
Heavv Weight Drill Pipe	3,00	27,64	4,000	2,500	XT 39	29,00
Cross Over	1,00	0,64	4,750	2,250	NC38 IF	46,70
Float Sub	1.00	1,06	4,875	2,125	NC38 IF	46.70
Drill Collar	9,00	56,33	4,750	2,250	NC38 IF	46,70
Float Sub	1,00	1,07	4,875	2,125	NC38 IF	46,70
Polvcrvstalline Diamond Bit	1,00	0,21	6,125	3,785		0.00
Longitud Total BHA		123,710	Peso	Total BH	IA(ppf)	88,85


Parametros Perforación NO OPERATE					
Rim Diam.(in):	TMD al ingreso (m):				
Provider:	Model:				
WOB(Kbf):	Jets(32nd"):				
Flow(gpm):	SPP(psi):				
RPM:	TQ(ft-lbf):				
Footage (m)	Cum Footage : (m)				
Time:	Cum. Time:				
ROP (m/h)	Cum ROP: (m/h)				

Survey							
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m)
3.329,39	3.329,10	0,99	266,18	-13,27	-24,77	21,14	2,916


LODO - EMULSION INVERSA								
TMD Cheq.(m):	3.347,00	FilterCake(32nd")		GELS				
Densidad(g/cc):	1,950	HTHP(cc/30min):	6,00	(0s/10s/				
YP (lbf/100 ft2):	10,00	Solids (%):		10m/30				
FV (s/qt):	68,00	Oil (%):	85,00	/8/18				
PV (cp):	33,00	pH:	9,00	/ 26				
Temp C:		MBT (lbm/bbl):	20,00					

FIT/LC	
Tipo de Prueba	FIT
TMD:	2.538,00
TVD:	2.537,86
Densidad:	1,85(g/cc)
Pres. en Sup:	1.630,00
EMW:	2,30(g/cc)

Volúmenes de	Pérdida de Lodo				
Vol. ColumnaTot:(m3) Vol.Anular Tot.(m3) Tot. Piletas(m3)	0,00 66,10 382,70	Total Sup.(m3) Total en Pozo(m3)	0,00 2,80	Acum. Sup.(m3) Acum. Pozo(m3)	128,40 124,00
Vol. Tot. Sis(m3)	448,80	Total(m3)	2,80	Tot. Cum.(m3)	252,40



	соѕто								
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)					
C LIQUIDAS	2,629	173,753	111,187	156,27					
CABZ COLGADORA	0	198,351	198,850	99,75					
EFLUENTES	3,200	73,600	103,776	70,92					
DIRECCIONAL	20,094	379,477	742,284	51,12					
CASING	0	1,320,683	2,244,307	58,85					
CTRL SOLIDOS	6,065	270,446	206,989	130,66					
OTROS	4,060	263,696	322,270	81,82					
CTRL GEOLOGICO	3,234	135,830	177,637	76,47					
EQUIPO	42,224	1,749,892	1,920,802	91,10					
CEMENTACION	0	269,803	486,936	55,41					
MPD	0	0	524,295	0,00					
LODO	14,449	571,578	1,104,763	51,74					
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	660	277,661	131,756	210,74					
TREPANOS	0	99,125	139,450	71,08					
ENTUBAMIENTO	0	46,147	82,300	56,07					
PERFILAJE	0	202,920	485,000	41,84					
DTM	0	177,665	349,599	50,82					
TRATAMIENTOS	855	49,077	148,286	33,10					
EFLUENTES									
TOTAL	97,471	6,259,702	9,480,486	66,03					



_							
Inspección / Perforación							
	Última Prueba BOP:			01/09/2	023	Prox. Prueba BOP:	22/09/2023
1	Seguridad						
	Tarjetas de Parada:	0					