

## Parte Diario de Perforación

Pozo: FP-1467(h) Reporte No.: 13 Fecha Reporte: 25/09/2023

Yacimiento: FORTIN DE PIEDRA	Supervisor: Mauro Sosa / Pablo San Martin	Fecha Inicio: 17/07/2023
Bloque:	Equipo: H&P/210	AFE No.: FPPE-01467-PE
Evento: PERFORACION NO CONVENCION	Active Datum: GROUND LEVEL@500,00 m	Costo AFE: 8.136.079,00 USD

Progreso:	87,00 m	DFS:	9,32	Costo Acumulado:	2,464,654 USD	Costo Diario:	70,735 USD
Horas de Rotación	1,60 hs	Dias Plan:	23,70	Costo Plan:	8,136,149 USD	TMD:	2.715,00 m
Promedio ROP:	54,37 m/h	% Dias Incurrido:	39,32	Gastos:	30,29 %	TVD:	2.703,31 m

Oper. Act: Arma tren de prueba en superficie para probar Rams de 7" s/t. Resúmen:

Resúmen: Perforo Int 2 a 2715m. Circulo pozo. Roll over a 1.75g/c³. BU. FC. Lanzo Gyro. Saco hta hasta 1970m. BU. FC. Saco hta al peine hasta 290mts. BU. FC. Retiro bearing. Saco hta total. Recupero Gyro. Desarmo direc. Equipo parado. Pesco WB.

Próx. 24 hs: Probar rams de 7". Montar pinza hca de entubar de Cia Nabors. Montar MUQ XT-39 x 7". Entubar fase intermedia 2 según programa.

Entubar y cementar fase inntermedia 2 Programa:

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	08:15	2,25	I2-PERF	PERVER	Perfora Intermedia II seccion 8 1/2" de 2628 m a 2715m, * WOB: 25/32Klbs; Q: 550 gpm; TD: 80 RPM, TQ 7-9	
					Klbs*ft , PDif 480/630 psi; SPP: 5450/6300 psi. MW in/out 1650 gr/lt. * MPD: ECD 1760 gr/lt (Choke abierto).	
08:15	09:15				Circula pozo con 540 gpm.	
09:15	10:45				Realiza R-over - Densidad E/S 1.65 SG x 1.75 SG.	
10:45	11:00				BU - Pozo sin presión	
11:00	11:30	0,50	I2-SACA	FCHECK	Flow check - Pozo estático.	
11:30	12:00	0,50	I2-SACA	SACA	Retira 1 simple a playa + 1 tiro al peine corroborando maniobra sin tracciones.	
12:00	13:15	1,25	I2-SACA	DGYRO	Realiza reunión con personal de Gyrodata. Envia DGyro en caida libre.	
13:15	13:45	0,50	I2-SACA	PILDORA	Desplaza bache denso 6 m3 2.32 gr/lts.	
13:45	16:00	2,25	I2-SACA	SACA	Saca herramienta desde TD a 1970 m con control dinámico.	
					Puntos apretado 2108 m - Saca con rotación.	
16:00	16:15				BU - Pozo sin presión.	
16:15	16:45	- ,				
16:45	19:45		I2-SACA		Saca herramienta desde 1970 m a 290 mts con control dinámico.	
19:45	20:00	,			Realiza BU. No registra presion.	
20:00	20:30	0,50	I2-SACA	FCHECK	Realiza Flow check. Oserva pozo estático.	
					* Realiza charla de seguridad para retirar bearing	
20:30	21:30	·			Cia Weatherford retira bearing y coloca campana de viaje	
21:30	23:00	,	I2-SACA		Continua sacando hta al peine desde 290mts hasta 36mts. Controla llenado de pozo alineados a TT.	
23:00	23:30		I2-SACA		Recupera Gyro	
23:30	01:15	1,75	I2-SACA	SACA	Desarma conjunto direccional. Retira trepano de 8 1/2" a playa	
01:15	01:30		I2-ENTU		Acondiciona piso de trabajo	
01:30	03:30	2,00	I2-ENTU	ACOND	Equipo parado por falta de 1 operario en el turno	
03:30	04:00	0,50	I2-ENTU	DWB	Cia MMA arma pescador y retira wear bushing	
04:00	04:30	0,50	I2-ENTU	MRAM	Aloja tapon de pruebas	
04:30	05:45	1,25	I2-ENTU	MRAM	Cambia rams variable por rams de 7"	
05:45	06:00	0,25	I2-ENTU	MRAM	Baja csg de 7". Arma tren prueba en superficie s/t.	

(\*)Fase/Codigo excluido

Secciones de Pozo						
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in	CSG BASE (m			
GUIA	17,50	13,38	559,73			
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	1.980,24			
2DA INTERMEDIA	8.50					

Plan de Pozo						
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)			
GUIA	17,50	13,38	560,00			
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	2.050,00			
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.700,00			
PRODUCCION	6,13	5,00	6.500,00			

Componentes BHA - #4	Uniones	Long.( m)	(In) עט	וט (In)	Conex.	ppr
Heavy Weight Drill Pipe	9,00	83,39	4,000	2,562	XT 39	28,00
Cross Over	1.00	0,86	4,000	2,437	XT 39	96.00
Drill Collar	3,00	28,12	6,500	2,437	NC46 IF	96,00
Hvdraulic Jar	1,00	9,24	6,375	2,500	NC46 IF	96.00
Drill Collar	15,00	137,27	6,500	2,437	NC46 IF	96.00
Cross Over	1.00	0,93	6,500	2,800	NC46 IF	99.00
Float Sub	1,00	0,84	6,500	2,250	NC50 IF	99.00
Float Sub	1,00	1,03	6,500	3,000	NC50 IF	99.00
Non-Mag Crossover Sub	1,00	1,71	6,562	3,375	NC50 IF	99.00
Integral Blade Stabilizer	1.00	2,17	7,000	2,750	NC50 IF	110.00
Bent Housina	1,00	10,91	7,000	5,500	NC50 IF	110,00
Polvcrvstalline Diamond Bit	1,00	0,24	8,500	2,250	API REG	110.00
Longitud Total BHA		276,710	Peso	Total BH	IA(ppf)	346,86


Parametros Perforación -#4						
Rim Diam.(in):	8,50	TMD al ingreso (m):	1.985,00			
Provider:	BAKER	Model:	DD406TX			
WOB(Kbf):	33,00	Jets(32nd"):	6 x 13			
Flow(gpm):	540,00	SPP(psi):	6.300,00			
RPM:	80,00	TQ(ft-lbf):	13.500,00			
Footage (m)	87,00	Cum Footage : (m)	727,00			
Time:	1.60	Cum. Time:	19,70			
ROP (m/h)	54,37	Cum ROP: (m/h)	36,90			

			Sur	/ey			
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m
2.663,63	2.651,95	0,90	342,92	21,61	135,98	-64,72	0,282


LODO - EMULSION INVERSA							
TMD Cheq.(m):	2.715,00	FilterCake(32nd")	:	GELS			
Densidad(g/cc):	1750,000	HTHP(cc/30min):	9,90	(0s/10s/			
YP (lbf/100 ft2):	12,00	Solids (%):		10m/30			
FV (s/qt):	65,00	Oil (%):	85,00	/6/9/			
PV (cp):	28,00	pH:		14			
Temp C:		MBT (lbm/bbl):					

FII/LO	<i>)</i>
Tipo de Prueba:	FIT
TMD:	1.988,00
TVD:	1.976,38
Densidad:	1,65(g/cc)
Pres. en Sup:	986,00
EMW:	2,00(g/cc)

Volúmenes de Lodo		Pérdida de Lodo			
Vol. ColumnaTot:(m3) Vol.Anular Tot.(m3) Tot. Piletas(m3)		Total Sup.(m3) Total en Pozo(m3)	18,90 11,30	Acum. Sup.(m3) Acum. Pozo(m3)	237,40 117,90
Vol. Tot. Sis(m3)	582,20	Total(m3)	30,20	Tot. Cum.(m3)	355,30



соѕто								
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)				
C LIQUIDAS	4,136	54,474	146,761	37,12				
CABZ COLGADORA	0	178,321	198,500	89,83				
TRATAMIENTOS EFLUENTES	892	11,135	134,274	8,29				
CASING	0	672,165	2,652,079	25,34				
DIRECCIONAL	0	122,625	990,985	12,37				
CTRL SOLIDOS	9,282	113,264	248,864	45,51				
OTROS	6,950	67,135	289,139	23,22				
EQUIPO	43,888	521,457	1,244,015	41,92				
CEMENTACION	0	140,820	359,922	39,13				
MPD	0	0	355,626	0,00				
CTRL GEOLOGICO	0	0	54,338	0,00				
LODO	2,387	285,445	984,834	28,98				
TREPANOS	0	109,431	133,550	81,94				
PERFILAJE	0	24,000	25,000	96,00				
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	0	6,153	86,412	7,12				
ENTUBAMIENTO	0	27,699	82,300	33,66				
DTM	0	92,132	92,345	99,77				
EFLUENTES	3,200	38,400	57,204	67,13				
TOTAL	70,735	2,464,654	8,136,149	30,29				



1017.	1	1		•		
Inspección / Perforación						
Última Prueba BOP:			22/09/20	)23	Prox. Prueba BOP:	13/10/2023
Seguridad						
Tarjetas de Parada:	0					