

Parte Diario de Perforación

Pozo: CLN.x-2005(h) Reporte No.: 21 Fecha Reporte: 04/08/2023

Yacimiento: CERRO DE LAS NIÑAS	Supervisor: Ruiz Daniel - Quiroga Angel	Fecha Inicio: 15/07/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: 1NXP-02005-PE
Evento: PEREORACION NO CONVENCION	Active Datum: GROUND LEVEL@664,20 m	Costo AFE: 9.480.486,00 USD

Progreso:	0,00 m	OFS:	11,69	Costo Acumulado:	1,199,472 USD	Costo Diario:	70,046 USD
Horas de Rotación	0,00 hs	Dias Plan:	41,90	Costo Plan:	9,480,486 USD	TMD:	1.173,00 m
Promedio ROP:	0,00 m/h	% Dias Incurrido:	27,90	Gastos:	12,65 %	TVD:	1.172,96 m

Oper. Act: Maniobra para pescar DP 4" con overshot (mordazas de 4 7/8"), en curso.

Resúmen: Maniobró para probar torque en XO NC56 pin x NC46 (944 m), dónde se libera freno de top drive produciendo desenrosque en 391 m. Intentó empalmar con resultado negativo. Sacó herramienta. Armó overshot con mordazas de 4 7/8". Baja e intenta pescar DP 4".

Próx. 24 hs: Pescar DP 4". Probar torque en XO NC56 pin x NC46 box (944 m). Montar equipamiento de wire line. Bajar cuerda explosiva hasta 944 m.

Realizar back off en esa posición.
Recuperar pesca. Entubar casing 13 3/8". Programa:

Programa: Recuperar pesca. Entubar casing 13 3/8".										
Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT				
06:00	10:00	4,00	G-SACA		Maniobra herramienta para librar pescador, con golpe de tijera hacia abajo, llevando a peso neutro de pescador (10 klb) y rotando hacia derecha con 40 rpm y máx torque de hasta 20 klb-ft, con resultado negativo. De manera alternada, trabaja herramienta llevando a peso neutro de herramienta (150 klb), aplicando torque de hasta 20 klb-ft y descargando peso de herramienta hasta 60 klb buscando recorrido hacia abajo, con resultado negativo.	d				
10:00	10:15	0,25	G-SACA		Posiciona herramienta para quedar con peso neutro en XO NC56 pin x NC46 box (944 m), aplica 25 klsb.pie de torque con 9.25 vueltas y mantiene el mismo con freno del top drive. Maniobra herramienta para transmitir torque a sarta (WOH arriba 230 klbs-abajo 70 klbs); al levantar herramienta en la segunda repetición, se libera freno de top drive, generando giro descontrolado de sarta a izquierda y quedando sin torque. Como consecuencia de ello, se afloja conexión del saver sub (doble pin) en top drive y se observa pérdida de peso en el gancho (WOH), quedando con 63 klbs (peso del TD es 43 klbs).					
10:15	11:30	1,25	G-SACA	MANIOBR.	Reaprieta conexión del saver sub. Personal de mantenimiento revisa visualmente el top drive por presencia de aceit en la parte superior del mismo; no observa daños evidentes.	te				
11:30	14:45	3,25	G-SACA	MANIOBR.	Maniobra para intentar empalmar unión desenroscada; profundiza observando que toma hasta 10 klbs de peso. Intenta enroscar con 5 rpm sin observar incremento de torque. Continúa maniobrando, combinando diferentes parámetros (rpm, caudal), sin lograr resultado. Suspende maniobra y saca tiro al peine.	-				
14:45	16:15	1,50	G-SACA	MANIOBR.	Personal de mantenimiento repone nivel de aceite en top drive y realiza nueva revisión visual sin encontrar daños evidentes.	-				
16:15	18:00	1,75	G-SACA	MANIOBR.	Saca herramienta a superficie. Recupera 13 tiros + 1 simple. (Punta de pesca teórico 391 m).					
18:00	20:00	2,00	G-SACA	MANIOBR.	Personal de mantenimiento chequea disco de freno de ambos motores de top drive. En simultáneo acondiciona en cabellates BHA de pesca.	-				
20:00	20:15	0,25	G-SACA	MANIOBR.	Realiza reunión de seguridad y operativa con turno entrante.					
20:15	22:00	1,75	G-SACA	MANIOBR.	Cambia saver sub.					
22:00	22:15	0,25	G-SACA	MANIOBR.	Realiza reunión de seguridad y operativa.					
22:15	01:45	3,50	G-SACA	MANIOBR.	Arma BHA de pesca. Ovsershot 10 5/8" con mordazas de 4 7/8", XO 6 5/8"-NC56, XO NC 56-NC46. Arma desde playa 6 DC 6 12", XO NC46-XT39, 3HWDP 4".	-				
01:45	03:00	1,25	G-SACA	MANIOBR.	Baja herramienta hasta 367 m.					
03:00	04:30	1,50	G-SACA	Maniobr.	Engancha tiro #11. Baja con circulación y rotación Q 400 gpm, TDRPM 5 hasta 394 m donde observa asentamiento de 30 klb. Corta bomba y rotación. Tensiona hasta 127 klb. Torquea hasta 20 klb.ft. donde observa accionamiento d tijera, y caída de peso (se desengancha pesca). Baja a pescar nuevamente ok. tensiona hasta 140 klb donde observa que suelta pesca nuevamente. * Nota: Observa que última conexiónn de DP 4" rompe torque de ajuste.					
04:30	06:00	1,50	G-SACA	MANIOBR.	Retira los últimos 2 DP 4" a playa. Chequea cable de perforación en ancla. Agrega 2 DP 4" nuevamente.					

(*)Fase/Codigo excluido

Secciones de Pozo							
Fase Diametro(in) OD CSG (in CSG BASE (m							
GUIA	17,50						

Plan de Pozo								
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)					
GUIA	17,50	13,38	1.170,00					
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	1.620,00					
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.410,00					
3RA INTERMEDIA	6,50	5,50	3.320,00					
PRODUCCION	6,13	5,00	4.620,00					

Survey								
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m)	
1.173,00	1.172,96	0,70	198,45	-6,44	-4,85	-4,11	0,224	


LODO - BASE AGUA							
TMD Cheq.(m):	1.173,00	FilterCake(32nd"):	GELS			
Densidad(g/cc):	1,220	HTHP(cc/30min):		(0s/10s/			
YP (lbf/100 ft2):	21,00	Solids (%):		10m/30			
FV (s/qt):	64,00	Oil (%):		/9/17			
PV (cp):	12,00	pH:	9,00	/ 21			
Temp C:		MBT (lbm/bbl):	20,00				

FIT/LOT-Sin	Prueba
Tipo de Prueba:	
TMD:	
TVD:	
Densidad:	
Pres. en Sup:	
EMW:	

Volúmenes de Lodo			Pérdida	de Lodo	
Vol. ColumnaTot:(m3) Vol.Anular Tot.(m3) Tot. Piletas(m3)	0,00 0,00 0,00	Total Sup.(m3) Total en Pozo(m3)	0,00 0,00	Acum. Sup.(m3) Acum. Pozo(m3)	0,00 0,00
Vol. Tot. Sis(m3)	0,00	Total(m3)	0,00	Tot. Cum.(m3)	0,00



	CC	это		
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	3,352	65,097	111,187	58,55
CABZ COLGADORA	0	0	198,850	0,00
EFLUENTES	0	9,600	103,776	9,25
DIRECCIONAL	8,588	103,056	742,284	13,88
CASING	0	0	2,244,307	0,00
OTROS	3,950	75,101	322,270	23,30
CTRL SOLIDOS	6,065	72,777	206,989	35,16
EQUIPO	40,253	471,311	1,920,802	24,54
CTRL GEOLOGICO	3,234	38,809	177,637	21,85
MPD	0	0	524,295	0,00
CEMENTACION	0	0	486,936	0,00
LODO	2,429	141,899	1,104,763	12,84
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	723	8,369	131,756	6,35
TREPANOS	0	18,345	139,450	13,16
DTM	0	177,665	349,599	50,82
PERFILAJE	0	0	485,000	0,00
ENTUBAMIENTO	0	0	82,300	0,00
TRATAMIENTOS	1,453	17,444	148,286	11,76
EFLUENTES				
TOTAL	70,046	1,199,472	9,480,486	12,65



IOIAL	,		•	•				
Inspección / Perforación								
Última Pruel	oa BOP:		27/06/2	023	Prox. Prueba BOP:	18/07/2023		
Seguridad								
Tarjetas de Parada:	0							