

## Parte Diario de Perforación

Pozo: CLN.x-2005 Reporte No.: 18 Fecha Reporte: 01/08/2023

Yacimiento: CERRO DE LAS NIÑAS	Supervisor: Daniel Ruiz-Mateo López	Fecha Inicio: 15/07/2023
Bloque:	Equipo: H&P/211	AFE No.: 1NXP-02005-PE
Evento: PEREORACION NO CONVENCION	Active Datum: GROUND LEVEL@664,20 m	Costo AFE: 9.480.486,00 USD

Progreso:	0,00 m	DFS:	8,69	Costo Acumulado:	991,162 USD	Costo Diario:	67,598 USD
Horas de Rotación	0,00 hs	Dias Plan:	41,90	Costo Plan:	9,480,486 USD	TMD:	1.173,00 m
Promedio ROP:	0,00 m/h	% Dias Incurrido:	20,74	Gastos:	10,45 %	TVD:	1.173,00 m

Oper. Act: Realiza maniobra de pesca con campana + overshot + prolongador con mordazas 6 3/8" (rango 160.33 – 163.51mm) en currso.

Resúmen: Realiza maniobra de pesca con campana y overshot con mordazas 6 3/8" con resultado (-). Saca hta total por cambio de configuración de pescador. Arma BHA con campana + overshot + prolongador con mordazas 6 3/8" (rango 160.33 – 163.51mm). Baja hta.

Próx. 24 hs: Realizar maniobra de pesca con campana y overshot con mordazas 6 3/8". Sacar hta total.

Programa: Perfilar OH. Entubar csg. 13-3/8". Cementar off line.

Desde	Hasta	Duración	Fase	Código	Resúmen Operativo	NPT
06:00	10:00	4,00	G-SACA	MANIOBR.	Continua maniobra de pesca profundizando con bomba (500 / 700 / 800 gpm) y sin bomba, de manera alternada	
					hasta 5 rpm hasta punto de pesca 1019 m, con resultado (-).	
10:00	13:15	3,25	G-SACA		Saca hta total, destorquea campana y overshot con mordazas 6 3/8" (rango 160.33 – 163.51mm), baja la misna a	
					base MBP neuquen para añadir prolongador.	
13:15	22:30	9,25	G-SACA	MANIOBR.	Espera campana y overshot con mordazas 6 3/8", con prolongador.	
22:30	22:45	0,25	G-SACA	MANIOBR.	Realiza reunión con Cia MBP, previo armar pescador.	
22:45	23:15	0,50	G-SACA		Arma BHA con campana + overshot + prolongador con mordazas 6 3/8" (rango 160.33 – 163.51mm) + unión de	
				1	seguridad + XO 6 5/8-NC50 + XO NC50-NC-46 + tijera.	
23:15	00:30	1,25	G-SACA	MANIOBR.	Baja herramienta con pescador desde superficie hasta 365 m.	
00:30	04:00	3,50	G-SACA	MANIOBR.	Maniobra se detiene por viento, circula con 400 gpm y 15 rpm.	
04:00	05:15	1,25	G-SACA	MANIOBR.	Baja herramienta con pescador desde 365 m hasta 1000 m sin restriciión, conecta y profundiza con circulación 400	
					gpm y 15 rpm hasta 1016 m.	
05:15	06:00	0,75	G-SACA	MANIOBR.	Profundiza con bomba 700 gpm y 5 rpm hasta 1019.5 m posiciona dentro de campana, detiene vueltas circula en	
				1	punto de pesca, corta bomba y asienta herramienta hasta 30 klbs, tensiona recuperando peso neutro 105 klbs mas	
				1	52 klbs (total 157 klbs), realiza sobre tensión de hasta 70 / 90 klbs (220 / 240 klbs totales).	

(\*)Fase/Codigo excluido

Secciones de Pozo						
Fase	Diametro(in)	OD CSG (in	CSG BASE (m			
GUIA	17,50					

Plan de Pozo						
Fase	Diametro(in)	OD CSG(in)	Csg Base(m)			
GUIA	17,50	13,38	1.170,00			
1RA INTERMEDIA	12,25	9,63	1.620,00			
2DA INTERMEDIA	8,50	7,00	2.410,00			
3RA INTERMEDIA	6,50	5,50	3.320,00			
PRODUCCION	6,13	5,00	4.620,00			

Survey-Sin Registro							
TMD (m)	TVD (m)	Inclin. (°)	Azi (°)	N/S(m)	E/W(m)	VS(m)	Dleg.(°/30m)

LODO - BASE AGUA						
TMD Cheq.(m):	1.173,00	FilterCake(32nd")	:	GELS		
Densidad(g/cc):	1,230	HTHP(cc/30min):	12,00	(0s/10s/		
YP (lbf/100 ft2):		Solids (%):		10m/30		
FV (s/qt):	71,00	Oil (%):		/ 19 /		
PV (cp):	12,00	pH:	7,00	22 / 29		
Temp C:		MBT (lbm/bbl):	58,40			

0,00 181,50 117,10

298,60

Total Sup.(m3)

Total(m3)

Total en Pozo(m3)

Volúmenes de Lodo

Vol. ColumnaTot:(m3)

Vol.Anular Tot.(m3)

Tot. Piletas(m3)

Vol. Tot. Sis(m3)

/ 29	Densidad: Pres. en Sup: EMW:				
dida	de Lodo				
0,80 5,00	Acum. Sup.(m3) Acum. Pozo(m3)	218,10 69,60			

287,70

FIT/LOT-Sin Prueba

TMD:


5,80 Tot. Cum.(m3)

Péro

5



	CC	OSTO		
DESCRIPCION	DIARIO	Acumulado	PLAN	Exp.(%)
C LIQUIDAS	2,629	55,762	111,187	50,15
CABZ COLGADORA	0	0	198,850	0,00
EFLUENTES	0	9,600	103,776	9,25
DIRECCIONAL	8,588	77,292	742,284	10,41
CASING	0	0	2,244,307	0,00
CTRL SOLIDOS	6,065	54,583	206,989	26,37
OTROS	2,310	64,893	322,270	20,14
CTRL GEOLOGICO	3,234	29,106	177,637	16,39
EQUIPO	40,253	350,553	1,920,802	18,25
MPD	0	0	524,295	0,00
CEMENTACION	0	0	486,936	0,00
LODO	2,941	133,480	1,104,763	12,08
ALQUILER DE HERRAMIENTAS	723	6,200	131,756	4,71
TREPANOS	0	18,345	139,450	13,16
DTM	0	177,665	349,599	50,82
PERFILAJE	0	0	485,000	0,00
ENTUBAMIENTO	0	0	82,300	0,00
TRATAMIENTOS	855	13,683	148,286	9,23
EFLUENTES				
TOTAL	67,598	991,162	9,480,486	10,45



TOTAL	67,596	991,162	9,400,400	10,45		
Inspección / Perforación						
Última Pruel	oa BOP:		27/06/2	023 Prox. Prueba BC	P: 18/07/2023	
	Seguridad					
Tarjetas de Parada:	Tarjetas de Parada: 1					